

МАТЕРИАЛЫ ПО РЕМОНТУ И РЕСТАВРАЦИИ НОВГОРОДСКИХ АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ

(1935—1940)

За период времени после Великой Октябрьской Социалистической революции в Новгороде произведена огромная работа по ремонту и реставрации памятников древней архитектуры и живописи. Особенно большой размах эта работа получила в последние годы, в соответствии с тем вниманием, какое партия и правительство уделяют задачам исторического образования, исторической науке и сохранению памятников истории.

Меры к сохранению памятников являлись тем более неотложными, что многие из памятников, находившиеся в пользовании верующих, были в очень угрожаемом состоянии.

И в дореволюционное время церковники мало заботились о поддержании находившихся в их руках исторических зданий. И в послереволюционный период, вопреки советским законам об охране памятников старины, церковные двадцатки не изменили своего отношения.

Отдельные памятники переходили в ведение Музея в разное время, вплоть до 1940 года, как, например, ц. XIV века в Рюриковом Городище.

Ремонтно-реставрационные работы, проведенные Музеем, требовали вложения больших средств, участия многих специалистов и часто были сопряжены с большими техническими трудностями, так как во многих случаях историческое значение памятника требовало специальной, тщательно продуманной методики ремонта.

Эти работы не только сохранили от разрушения ряд выдающихся памятников, но и обогатили науку новым материалом, открыв новые, неизвестные ранее памятники, особенно по части древней живописи, или уяснив вопросы, для решения которых не имелось данных.

Можно констатировать, что ни один из памятников, подлежащих государственной охране в Новгороде, не был разрушен. Даже такие, как Петр и Павел на Синичьей горе и Параскева Пятница на Ярославовом дворище, находившиеся в крайней сте-

пени ветхости, угрожавшей падением, отремонтированы с сохранением подлинных архитектурных форм.

Между тем, ни существо, ни результаты производившихся ремонтно-реставрационных работ, не исключая самых ответственных, не публиковались и материал большого научного значения оставался в делах музейных органов.

Ставя задачу сделать этот материал достоянием широких кругов советской общественности и заинтересованных в нем ученых специалистов историков и искусствоведов, Новгородская Секция Института Истории А. Н. СССР приступает наряду с опубликованием актового материала к печатанию в Новгородских Исторических Сборниках отчетов по архитектурной и живописной реставрации, произведенной с 1935 года.

В настоящем выпуске печатаются материалы по архитектурным работам за период времени с 1935 по 1940 год: акты приемки произведенных работ, некоторые протоколы Обл. Комитета по делам реставрации. Ими, конечно, не исчерпывалась документация производившихся работ. Оставлены многочисленные протоколы местных научных совещаний, специальные технические акты, сметы и дневники.

ПЛАН РАБОТЫ

по Георгиевскому собору Юрьева монастыря на 1935—1936 гг.¹

Внутренние работы:

1. Привести в порядок склепы, с учетом постановки над ними стеклянных покрытий.

2. В целях сохранности от промерзания фундаментов, засыпать до уровня древнего пола все имеющиеся выемки в древнем полу, кроме древних склепов и саркофагов. Склеп 19 столетия подлежит разборке и засыпке с предварительной его фиксацией.

3. Раскрытые части древнего пола в западной части собора восстановить в плитном покрове, использовав плиты из разобранных пристроек. Обрезы по границе восстановленного древнего пола с полом 19 столетия временно отделить кирпичным перебриком, до восстановления древнего пола во всем соборе.

4. Вынести строительный материал и мусор со всей площади собора. Западную часть собора с восстановленным древним полом и погребениями привести в музейно-экспозиционное состояние.

5. Для восстановления древнего плитного пола по всей остальной площади собора к 1936 году в 1935 году необходимо: а) заготовить материал для плитного покрова, б) исследовать конструкцию 19-го века между подкупольными пилонами и в случае если существующая конструкция не позволит дать общий уровень древнего пола, разработать другую конструкцию, ее статически заменяющую и укладываемую в габаритах под уровнем древнего плитного покрова, и составить смету, исходя из принятого проекта реставрации древнего пола.

6. Южный портал. Расчистить швы древней перемычки в постепенном порядке, заполняя их смешанным раствором (жирным) с примесью жидкого стекла. После полного схватывания

¹ План работ по Георгиевскому собору составлен в связи с ранее предпринятыми работами по удалению пристроек и внутри собора.

раствора разобрать позднейшую приложенную перемычку. Образовавшийся проем временно заложить толщиной в 1 или 1½ кирпича.

7. Северный портал. Оставить без изменения.

8. Западный портал. Расчистить швы древней перемычки, заполнить в постенном порядке расчищенные швы, плотно смешанным раствором (жирным, с жидким стеклом). В случае, если окажется при расчистке швов перемычки их ветхость, необходимо как для западного, так и для южного портала заложить сверху перемычки балку № 18.

9. Планировка земельного участка вокруг собора. Спланировать кругом собора землю со стоками от собора, причем отметка древнего пола должна быть выше отметки земли у западной стены собора на 10 см., визировать отметку по западному входу.

10. Фасады собора. Обследовать все поверхности наружных стен, освободить стены от плохо держащейся штукатурки и вновь оштукатурить известковым раствором.

11. Произвести исправление штукатурки, произведенной в 1934 г. отбив плохо держащиеся места; исправить штукатурку притолок, окон и ниш, а именно: штукатурка на тех нишах и оконных притолоках, кои были оштукатурены без предварительной реставрации утрат в самих нишах и оконных притолоках основным строительным материалом, должна быть тщательно удалена. Освобожденные архитектурные детали должны быть восстановлены в соответствии древних деформированных форм проемов. По выполнении указанных работ приступить к штукатурке притолок и ниш известковым раствором 1:2 способом тонкой обмазки, причем грани штукатурных поверхностей должны точно совпадать с поверхностью деформированных древних притолок.

12. До приступа к штукатурке ниш и оконных проемов установить в оконных проемах места древней установки оконных рам и способ их укрепления к притолокам.

13. При открытии древних проемов, окон и ниш, в которых будут обнаружены фрески, последние должны быть предварительно закреплены, грани фрагментов фресок заклеены бумагой с покрытием фрески бумагой на время штукатурных работ, причем оштукатурка и перетирка мест, окружающих фрески, должны вестись осторожно без захода за грани фрески.

14. По установлении форм древней оконной рамы Георгиевского собора, мест их заложения и способов укрепления к притолокам, изготовить оконные рамы в соответствии произведенным научным изысканиям и технического качества, отвечающего значению памятника и поставить их на древние места.

15. Раскрыть окна и ниши второго пояса собора, произведя реставрацию, руководствуясь указаниями настоящего плана реставрационных работ.

16. Крыши промазать и покрасить серым колером.

17. Весь процесс реставрационных работ должен сопровождаться фото-фиксацией до раскрытия древних частей собора, после раскрытия их и по производстве реставрации, кроме того должны быть произведены археологические обмеры памятника, с выявлением древних (XII века) частей памятника, древних последующих переделок, если таковые окажутся и настоящих реставрационных работ. Все работы, кроме того, должны сопровождаться ведением протокольного дневника.

Вследствие того, что выполнение всего плана реставрационных работ по Георгиевскому собору требует больших средств, которыми Новгородский музей в 1935 году не располагает, а также требуется большое время на выполнение полной реставрации собора, считать целесообразным в 1935 году произвести следующие работы: ориентировочно на 20.000 руб., а именно по п. п. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 и 14 настоящего плана и оштукатурку с побелкой всего нижнего пояса собора.

Действительный член Госуд. Академии Истории
Материальной Культуры
проф. А. П. Удаленков.

17 июля 1935 г.
Новгород.

ПЛАН РАБОТ

по ремонту и реставрации церкви Иоанна на Опоках в Новгороде¹

1) Перед началом работ произвести полную фото-фиксацию состояния западной стены памятника.

2) Освободить полностью штукатурку бывшей внутренней стены нового притвора.

3) Обследовать всю освободившуюся от штукатурки поверхность кирпичной новой прикладки стены на предмет выявления сохранившихся частей лопаток древней западной стены; в случае их обнаружения, расчистить места примыкания древней кладки к новой, после чего произвести фото-фиксацию этих мест.

4) Произвести полное удаление указанной выше позднейшей прикладки стены с полным сохранением обнаруженных древних лопаток; удаление прикладки стены должно быть проведено до нижнего пояса памятника, т. е. до древней кладки из естественного камня.

5) Произвести детальное обследование освобожденной древней кладки стены памятника на предмет выявления могущих оказаться древних окон, ниш, или позднейших древних переделок.

¹ План работ по ремонту и реставрации ц. Иоанна на Опоках составлен после удаления колокольни и притвора в 1934 г.

Указанное обследование должно быть сопровождено, кроме фото-фиксации, археологическим обмером раскрытой стены. Особо обратить внимание на места, где по предположениям должны находиться лопатки древней стены и установить: стесаны они, или их вообще не было. В последнем случае необходимо выяснить отбитием штукатурки выше места естественного окончания древних лопаток.

6) В случае обнаружения на западной стене древних окон или ниш с их ясными и не вызывающими сомнения древними очертаниями, эти окна и ниши необходимо восстановить.

7) Существующий новый западный вход—заложить за подлицо с поверхностью наружной стены, оставив с внутренней стороны памятника нишу.

8) Нижний древний пояс западной стены памятника, сложенный из естественного камня, должен быть полностью освобожден, как от позднейших наслоений, так и от разрушенных его частей, материал которых уже по своему состоянию не может служить целям устойчивости и прочности.

9) Выступающие остатки разобранных в 1934 году древних стен древней части притвора должны быть приведены в порядок под оштукатуренную обмазку. Существующие каналы бывшего отопления должны быть заделаны.

10) Средняя часть нижнего пояса, состоящая почти полностью из новых заделок, должна быть полностью отремонтирована, без раскрытия бывших позднейших проемов.

11) Мысль устройства при западной стене новой деревянной двухмаршевой лестницы для входа во внутрь помещения памятника должна быть оставлена без выполнения; вместо этого нахожу целесообразным вход в памятник сделать из полуподвала по специальной небольшой внутренней лестнице. Для входа в полуподвал на лестницу или использовать существующий боковой проем, или сделать новый в средней части нижнего пояса.

12) По выполнении указанных работ верхнего и нижнего поясов должна быть произведена фото-фиксация и общий археологический обмер всей раскрытой части стены. Последний должен быть составлен таким образом, чтобы на нем были точно выявлены древние части памятника, последующие его переделки и внесенные изменения и дополнения в 1935 году (новый ход в полуподвал, продолжение лопаток в соответствии другим фасадам данного памятника и оформление остатков разобранных стен древней части притвора).

После всех произведенных работ по удалению наслоений, раскрытия древних архитектурных деталей памятника, постепенной фиксации памятника в процессе производства работ, устройства новых частей лопаток (дополнение к старым)—можно приступить к оштукатурке фасада западной стены способом тонкой обмазки. Раствор должен быть известковый 1:2.

Остатки примыкающих к западной стене стен древнего притвора также должны быть обмазаны известковым раствором.

Способ фиксирования в натуре этих бывших разобранных стен провести следующим образом: отметить мало заметным выступом верхнее заложение и небольшим контрофорсом их нижнюю часть; однако это должно быть сделано так, чтобы не сбивало общей формы лопаток западной стены.

Земельный участок перед памятником спланировать со стоками воды от памятника.

Действительный член Гос. Академии

Истории Материальной Культуры проф. *А. П. Удаленков.*

17 июля 1935 г.
г. Новгород.

П Л А Н

реставрационных работ на 1936 г. по памятникам древнего Новгородского зодчества

I. Кремль

Западные и восточные прясла стены Кремля с въездными арками.

Разобрать ветхие железные покрытия над стенами и проездами со снятием ветхой обрешетки и стропил.

Очистить от земли и мусора и выветрившегося кирпича верхние поверхности стен и зубцов; расчистить кирпичную кладку стен, сделать дополнение кирпичом на смешанном растворе утраченных мест стен и зубцов; покрыть верхнюю часть стен и зубцов в исправленных частях цементным слоем с соблюдением должных уклонов, уложить обрешетку и сделать кровлю из кровельного железа и покраской ее за два раза. Во избежание устройства водосточных труб или лотков около арки и для предотвращения заливания стен водой с крыш, железные покрытия крыш сделать с достаточными выпусками и с обратными загibaми для каплеотвода. Основную воду с крыш отвести в водосточные трубы за пилоны.

II. Часозвоня

Произвести обследование состояния штукатурки башни. Отпущенные места отбить.

Расчистить кирпичную кладку в обопрепых местах с удалением выветрившегося кирпича. Произвести замену утраченных мест облицовки башни старым прочным кирпичом тех же размеров на известковом растворе.

Сделать оштукатурку по новой облицовке и в отбитых местах под правило на смешанном растворе, а в особо утраченных местах

с выветрившейся поверхностью кирпича произвести оштукатурку смешанным раствором, также под правило по костылям и проволоке.

По просушке исправленных мест окрасить стены башни известковым раствором.

Сделать и исправить оконные переплеты по образцу существующих и остеклить.

Исправить баллюстраду с добавлением утраченных мест, покрасить крышу за два раза масляной краской в зеленый цвет (медянка).

III. Звонница Софийского собора

Отремонтировать местами крышу, исправить штукатурку барабана купола, а также исправить штукатурку местами по стенам Звонницы.

Покрасить известковым раствором барабан и стены Звонницы после просушки исправленных мест штукатурки. Покрасить крышу масляной краской за два раза в серый цвет.

IV. Софийский собор

Убрать позднейший деревянный тамбур с восстановлением южного портала.

V. Грановитая Палата

Произвести планировку дворовой части с отводом вод от Грановитой Палаты, восстановить древние оконные проемы в нижнем этаже посредством раскрытия позднейших заделок.

Обследовать место древнего входа в нижний этаж Грановитой Палаты, восстановив последний.

Произвести ремонт полов нижнего этажа.

Обратить позднейшие дверные проемы в оконные по образцу существующих.

VI. Двор при Митрополичьей башне

Разобрать позднейшую кирпичную ограду, столбы сарая и кузницу, распланировать двор с озеленением и устройством доступа для осмотра Федоровской и Митрополичьей башен.

VII. Спас Преображения на Ильине ул.

Произвести тщательное обследование наружной штукатурки барабана и четверика с осторожным удалением отпущенных мест и плохо держащихся мест наружной штукатурки.

Оштукатурить вновь утраченные места известковым раствором. Оконные откосы, ниши, аркосолни оштукатурить по образцу сохранившихся.

Покрасить крышу с очисткой и промазкой свищей за два раза масляной краской зеленого цвета.

VIII. Петр и Павел на Синичьей горе

Спланировать место кругом памятника с целью отвода вод от заливания подцерковья, причем отводные лотки должны быть на расстоянии более трех метров от памятника. Перед входом в подцерковье должна быть сделана плитная площадка на цементном растворе.

Исправление утрат западной стены посредством облицовки кирпичом, исправление штукатурки той же стены.

Отремонтировать местами крышу и покрасить за два раза.

IX. Спас-Нередица

Исправить оконные переплеты по форме существующих, но из досок, а не из фанеры.

Просмотреть крышу и исправить отмокшее место штукатурки.

X. Ковалево

Просмотреть крышу и покрасить за два раза (в зеленый цвет).

XI. Георгий в Старой Ладоге

Просмотреть крышу и покрасить за два раза масляной краской в зеленый цвет.

XII. Вологово

Просмотреть крышу и покрасить, исправить оконные переплеты и остеклить их.

XIII. Федор Стратилат

Просмотреть крыши и покрасить их. Сделать оконные переплеты, застеклить их.

XIV. Собор рожд. б-цы в Антониевом м-ре

Просмотреть крышу и покрасить.

Означенные мероприятия, проводимые в 1936 г., являются работами минимальными и необходимы как аварийные работы для предотвращения угрозы общественной безопасности и для прекращения дальнейшего разрушения памятников в этих частях до получения на 1937 г. должных ассигнований.

Действительный член Гос.

Академии Ист. Матер. Культуры *А. П. Удаленков*.

Директор *Н. Г. М. А. А. Строков*.

Зав. Музеем монум. памятников *В. А. Богусевич*.

Архитектор *Н. Г. М. В. М. Антонов*.

АКТ

1936 года, августа 10-го дня. Настоящий акт составлен Уполномоченным Комитета ВЦИК по охране памятников при Леноблсполкоме тов. Оконешниковым, действ. членом Академии Ист. Матер. Культуры проф. Баклановым, Инспектором по охране памятников Ленобласти тов. Перцевым, Зам. директора по научн. части НГМ тов. Богусевичем, Завед. Музеем архитект.-живописн. памятников тов. Фигаровским и архитектором Упр. НГМ тов. Антоновым о том, что при осмотре 10/VIII-36 г. новгородских памятников признано необходимым произвести в текущем строительном сезоне для сохранения памятников от разрушения следующие ремонтные работы, не включенные в план и смету на ремонт в 1936 году.

По ц. Петра и Павла в Кожевниках

1. Отремонтировать и покрасить крышу.
2. Оштукатурить утраченные места штукатурки стен и барабана, побелить стены и барабан.
3. Снять деревянный козырек над фресками западной стены, сохранив фрески, окрасить в белый цвет каменный фронтончик под ними.
4. Отремонтировать внутреннюю лестницу и сделать к ней перила.
5. В пристройке, что у южной стены, выложить недостающую кладку в западной стене, оштукатурить и побелить всю стену, починить и окрасить крышу, сделать внутри пристройки перегородку и двойные рамы в квартире хранителя памятника.
6. Убрать щебень и спланировать площадку у западного фасада.

По ц. Петра и Павла на Синичьей горе

1. Поставить маяки.
2. Углубить сток для воды у юго-восточных стен и продолжить его на 3—4 метра дальше к востоку.

По ц. Рождества на кладбище

1. Починить крышу, промазав свищи, отремонтировать водосточные трубы.
2. Сменить прогнивший пол, сделав новый с прозорами между досок для лучшей вентиляции подцерковья.
3. Внутри здания заделать утраченные места штукатурки.
4. Поставить маячки.
5. Устроить правильную вентиляцию.
6. Предложить музею: 1) добиться у горсовета запрещения производить погребения у стен церкви в радиусе 15 метров и 2) сменить сторожа.

По ц. Федора Стратилата

1. Отремонтировать и покрасить крышу.
2. Исправить штукатурку стен и барабана и произвести побелку их.
3. Сделать новые рамы и остеклить.
4. В куполе установить вытяжки.
5. Привести в порядок иконостас.
6. Составить проект внутренних лесов.

Уполномоченный Комитета ВЦИК по охране памятников при Леноблсполкоме *Оконешников*.
Действ. чл. Акад. Ист. Матер. Культ. профессор *Бакланов*.
Инспектор по охране памятников Ленобласти *Перцев*.
Зам. Директора по научн. части Управл. Новг. Госмузеев *Богусевич*.
Зав. Музеем архитект.-живописных памятников *Фигаровский*.
Архитектор НГМ *Антонов*.

АКТ

1936 года, августа 8-го дня. Мы, нижеподписавшиеся, Инспектор Уполномоченного Комитета ВЦИК по охране памятников при Леноблсполкоме Перцев Н. В., Зам. директора по научной части Упр. Новг. Госмузеев Богусевич В. А., Зав. Музеем архитектурно-живописных памятников Фигаровский В. А. и архитектор Антонов В. М., составили настоящий акт об осмотре Новгородской церкви Спаса Преображения XIV в. в связи с вопросами текущих реставрационных работ. При этом установлено следующее:

При разборке колокольни и новейшего западного притвора был обнаружен остаток западной стены древнего притвора с старыми откосами входного проема. Северная и южная стена этого притвора сохранились лишь в самых основаниях и на небольшой высоте от фундамента. На западной стене собственно храма сохранились следы цилиндрического свода, кладка которого была связана с телом стены.

Существующие на западном фасаде две глубокие и большие ниши с полуциркульными арками при исследовании оказались позднего происхождения (вероятно, XVIII—XIX вв.) и не могут быть отнесены к первоначальной постройке XIV в. по следующим причинам:

1) Существование подобных арок не оправдано никакими старыми архитектурными формами и их устройство противоречит принципу архитектурных конструкций, так как не соответствует расположению внутренних распорных арок, пяты которых нахо-

дятся над нишами, таким образом стенка ниши при весьма недостаточной толщине не обеспечивает распора горизонтальной пяты коробового свода, несущего хоры.

2) Позднее происхождение ниш подтверждается еще и тем, что утраченные древние северная и южная стены притвора были связаны с западной стеной храма в местах, где в настоящее время существуют арки. Последние не могли существовать на стыке стен притвора со стеной собственно храма.

3) Ниши по сторонам в арке и вокруг облицованы новой кирпичной кладкой, заметно отличающейся от первоначальной кладки.

На внутренней стенке южной ниши на западной стене имеется проем с полудиркульной перемычкой, заложенный также позднейшей кладкой. Перемычка проема выложена в 1 кирпич, причем в замке кирпичи лежат в неправильном положении с явным отклонением на бок, что также подтверждает позднее происхождение проема.

После удаления штукатурки на стене западного фасада собственно храма, по сторонам входного проема обнаружены заложенные кирпичом небольшие ниши (печуры).

В результате произведенных наблюдений установлена необходимость следующих работ:

1) Сохранившиеся фрагменты древнего притвора (западную сторону притвора и основания северной и южной стены) консервировать, очистив существующую местами позднюю штукатурку на западной уцелевшей стене притвора, и всю поверхность стен побелить и покрыть двухскатной тесовой кровлей, оформив тесу стены кирпичной кладкой в утраченных местах для придания скатов. Поверхность северного и южного остатков стен для предохранения выложить кирпичом.

В западной стене притвора разобрать заделку входного проема.

2) Сохранившиеся следы полудиркульного свода притвора на западной стене собственно храма при общих работах на фасадах побелить и оставить без штукатурки.

3) Две ниши на той же стене заложить кирпичом и оштукатурить под основную гладь стены.

4) Две небольшие ниши (печуры) по сторонам входного проема на западной стене расчистить от заделки и восстановить утраченные места в каменной кладке.

5) Участок земли у западного фасада здания спланировать и очистить от щебня с тем, чтобы в будущем году вокруг сохранившихся остатков притвора разбить газоны.

6) В отношении наружной фрески на западном фасаде, для консервации и возможности обозрения, необходимо:

а) Сделать деревянную раму внутренним обводом по очертанию ниши с фреской, которую укрепить посредством скоб. В раме сделать четверть для притвора остекленного переплета и вырезы сверху и внизу на толщину бруска рамы размером 5 см каждый для циркуляции воздуха (вентиляции).

б) Сделать съемный переплет по раме (в четверть) в одно стекло. Стекло желательно небьющееся, зеркальное, достаточной толщины.

в) Сделать над нишей козырек, соответствующий арке, с увеличенным радиусом.

г) Сделать легкую переносную лестницу с площадкой для осмотра фрески одним человеком.

Инспектор Уполн. Комитета ВЦИК
по охране памятников при Леноблисполкоме *Перцев.*

Зам. директ. по научн. части *Богусевич.*

Зав. Музеем арх. жив. пам-ков *Фигаровский.*

Архитектор *Антонов.*

А К Т

**осмотра и приемки ремонтно-реставрационных работ,
произведенных в 1936 г. по памятникам, находящимся
в ведении У. Н. Г. М.**

Составлен настоящий акт 19-го октября 1936 г. Уполномоченным Комитета ВЦИК по охране памятников при Леноблисполкоме тов. *Оконешниковым*, Действительным членом ГАИМК профессором *Удаленковым*, Зам. Директора Управления Новг. Гос. Музеев по научной части тов. *Богусевичем*, зав. Музеем архитектурно-живописных памятников тов. *Фигаровским* и техником Управления НГМ тов. *Сусловым*.

По ц-ви в Ковалеве

Памятник постройки 1345 г. Произведена замена ветхой штукатурки на фасадах памятника новой штукатуркой известкового раствора и все фасады покрашены известковым раствором. Произведен ремонт всех крыш и главы, с покраской за два раза масляной краской серого цвета. Навешены новые водосточные трубы. Окрашены оконные переплеты и восстановлено остекление. Все эти работы произведены тщательно и вполне удовлетворительно.

Внутренние работы. По плану предполагалось привести в порядок места погребения в приделе. Указанная работа не произведена, по заявлению администрации Управления Музеев, в связи с расследованием деятельности М. К. Каргера.

Фундаменты придела оголены глубиной до 1-го метра общей выемкой во всем приделе, произведенной при вскрытии гробниц в 1934 г.

Приведение в порядок в открытом состоянии двухрусного захоронения при условии закрытых фундаментов от промерза-

ния невозможно, т. к. уровень обреза фундамента выше захоронения нижнего яруса гробниц. В целях обеспечения памятника от разрушения в результате промерзания его фундаментов необходимо: нижний ярус гробниц закрыть, положив на место плиты древнего покрова, как над самими гробницами, так и кругом их. Поверх их засыпать песком до уровня обреза фундамента, не закрывая два саркофага верхнего яруса, которые привести в экспозиционное состояние.

Перед производством работ необходимо произвести точную фиксацию раскопок притвора как в фотографиях, так и обмерах плана и разрезов, с составлением подробного описания. Указанная фиксация должна служить экспозиционным материалом данного притвора. Вопрос о судьбе груды костей, находящейся в притворе, поставить на решение ГАИМК'а. Считать необходимым в текущем году до морозов или выполнить указанные работы полностью, или произвести временное укрепление фундаментов.

По с. Рождества Богородицы Антониева монастыря

Произведен полный ремонт штукатурки фасада известковым раствором с окраской известковым колером. Полностью отремонтирована крыша, главы собора и водосточные трубы, с окраской за два раза в зеленый цвет масляной краской. Произведено восстановление остекления и частичный ремонт оконных переплетов с окраской в белый цвет. Работа произведена вполне удовлетворительно.

По ц. Федора Стратилата

Произведено тщательное обследование наружной штукатурки барабана и четверика с удалением отпущенных мест. Вновь оштукатурены утраченные места известковым раствором, оконные откосы, ниши, аркасолии оштукатурены по образцу сохранившихся.

Все фасады покрашены известковым колером, отремонтированы главы, крыши и водосточные трубы памятника покрашены за 2 раза в зеленый цвет. Поставлены новые оконные переплеты и сделано остекление. Работа произведена вполне удовлетворительно.

По ц. Спас Преображения

Произведено тщательное обследование наружной штукатурки барабана и четверика с удалением отпущенных мест. Оштукатурены утраченные места известковым раствором. Оконные откосы, ниши, аркасолии отремонтированы по образцу сохранившихся. Отремонтированы и окрашены за два раза в зеленый цвет крыша, глава и водосточные трубы, доведены до земли угловые пи-

лястры, выходявшие в разобранный притвор, заделаны новейшие ниши в западной стене, открыты и законсервированы фундаменты северной и южной стен древнего притвора. Расчищена и законсервирована часть западной древней стены притвора. Произведен ремонт оконных переплетов, с остеклением и окраской, сделаны вытяжки в куполе.

Произведена планировка площадки вокруг памятника. Сделано остекление наружной фрески на западной стене. Работа в основном произведена удовлетворительно. Законсервированная часть западной стены древнего притвора должна быть полностью освобождена от новых закладок, причем покрытие этой стены должно быть осуществлено по древней кладке стены без придания новой архитектурной формы.

По ц. Петра и Павла в Кожевниках

Произведено обследование штукатурки четверика и барабана с отбивкой отпущенных мест. Оштукатурены утраченные места известковым раствором. Оконные откосы ниши, аркасолии отремонтированы по образцу сохранившихся. Отремонтированы и окрашены за два раза в серый цвет крыши и главы. Полностью отремонтирован придел. Работы выполнены вполне удовлетворительно. Отмечается, что не окончена навеска водосточных труб и не спланирован участок. Эти работы необходимо сделать до зимы.

По ц. Петра и Павла на Синичьей горе

Произведено дополнение утраченных мест в частях западной стены с оштукатуркой и побелкой. Исправлены водосточные трубы, произведено остекление оконных переплетов с частичным исправлением их, сделан отвод вод с западного участка вдоль южной стены. Работа выполнена в части восстановления западной стены памятника удовлетворительно. Что же касается отвода вод, то проведенное мероприятие признается неправильным, вследствие близости канавы к фундаменту здания. Канаву нельзя было провести на большем расстоянии в результате нахождения у стен памятника захоронений. Считать необходимым засыпать и утрамбовать проведенную канаву, сделав общий сток от памятника к могилам. С западной стороны памятника спланировать участок до самых могил с понижением его до полуметра на север, с отводом вод за ланелью вдоль могил. Площадку перед памятником в габаритах фундаментов бывшей колокольни сравнять, придать уклон от памятника в сторону спланированного участка. Под водосточными трубами вдоль северной стены скапливается вода, не имея стоков. Необходимо сделать отмопку плитами от самого памятника до тротуара, с уклоном от памятника. Означенные работы произвести в самом срочном порядке к 25/X.

По Софийскому собору

Произведен ремонт штукатурки барабана и стен в отпавших местах известковым раствором и покраска известковым колером. Снят деревянный тамбур у входа с южной стороны (главный вход). Восстановлена штукатурка южного портала в местах примыкания тамбура к стене. Работа проведена вполне удовлетворительно. Отмечается настоятельная необходимость восстановления отопления в памятнике, т. к. дальнейшее хранение музейных ценностей в сыром помещении не может пагубно не отразиться на их состоянии.

По Евфимьевской часовне

Произведены работы согласно акту с восстановлением разрушенной части кладки фасадов известковым раствором и оштукатурено согласно инструкции вышеуказанного акта. Побелены известковым колером все фасады, восстановлены баллюстрады в обоих ярусах башни. Проведен полный ремонт и покраска крыш. Работа выполнена вполне удовлетворительно.

По Звоннице Софийского собора

Произведено восстановление разрушенных мест кирпичной кладки фасадов со стороны Волхова и северной, исправлена штукатурка верхней части Звонницы и домика, а также каменного крыльца Звонницы. Окрашены известковым колером Звонница и домик. Полностью проведен ремонт и окраска крыш, навешены водосточные трубы и покрашены за два раза.

Работы выполнены вполне удовлетворительно. Отмечается необходимость покраски крыши домика в серый цвет.

По Грановитой Палате

В верхнем этаже палаты восстановлен зал (в западной части). Произведен штукатурно-малярный ремонт как входной части, так и в самой Грановитой Палате. Произведен небольшой штукатурный ремонт фасадов с окраской известковым колером. Работы выполнены технически удовлетворительно. Отмечается неэффективное использование в музейном отношении этого единственного гражданского памятника феодальной эпохи Новгорода, в связи с чем необходимо поставить вопрос об экспозиции Грановитой Палаты на ученом совете уполномоченного совместно с ГАИМК.

По въездным аркам Кремля и ц. „Вход Иерусалимский“

Ремонт произведен согласно плана и смет вполне удовлетворительно. Вследствие трудности пути к ц. Нередицы приемка работы по Нередице и ц. Георгия в Ладоге будет произведена зимой. Отмечается в целом, что работы произведены вполне удовлетворительно и первоначальный план ремонтно-реставраци-

онных работ значительно перевыполнен. Комиссия констатирует, что при производстве окраски зданий памятников не были очищены от известки ранее забеленные вкладные каменные кресты. Требуется освобождение всех каменных крестов от известковой побелки специалистом-реставратором.

Уполн. Ком. ВЦИК по охране памятников *Оконешников.*

Действ. член ГАИМК проф. *Удаленков.*

Зам. Директора Упр. НГМ *Богусевич.*

Зав. Музеем арх.-жив. пам. *Фигаровский*

Техник Упр. НГМ *Суслов.*

Домик при Звоннице комиссией был принят так же, как и памятник „1000-летия России“, арки Кремля принимались как два отдельных объекта. Всего, за исключением Нередицы и памятника в Ст. Ладоге, принято было 15 объектов.

Оконешников.

26/XI-36 г.

ПРОТОКОЛ

заседания Научного Совета при Уполномоченном Комитета ВЦИК по охране памятников при Леноблисполкоме от 4/XII 1936 г.

Председатель—т. Оконешников. Секретарь—т. Перцев.

Повестка совещания:

1. План зимних ремонтных работ по Новгороду.
2. План ремонтно-реставрационных работ по Новгороду на 1937 год.
3. О мерах охраны наружной фрески ц. Спаса-Преображения на Ильине.
4. О разработке методов охраны памятников монументальной живописи и о необходимости дальнейших работ по закреплению фресок.

1. Слушали: План зимних работ по Новгороду.

Постановили: План утвердить со следующими поправками:

- 1) Указать на необходимость учесть в работах по б. ц. Параскевы Пятницы возможность влияния на фундаменты недостаточно засыпанных ям от разобранных построек с восточной и южной стороны здания. Прибавить по тому же объекту два шурфа с востока на 5 метров и два с запада на 3 метра выше здания,

вскрыть фундаменты четверика в двух местах—снаружи и внутри, по возможности, на коротком участке.

2) По работам в Софийском соборе:

Произвести обследование пригодности системы парового отопления и поставить перед Наркомпросом вопрос об ассигновании по смете 1937 года средств на отопление здания Софийского собора.

Ремонт, а в случае необходимости перестройку отопления произвести в зависимости от удовлетворительного решения этого вопроса.

3) По Никитскому корпусу:

Обследовать конструкцию перекрытий, обследовать место заражения грибок.

И. С л у ш а л и: План ремонтно-реставрационных работ по Новгороду на 1937 год.

П о с т а н о в и л и: План утвердить. Предложить Новгородскому музею составить техническое описание работы.

При составлении плана ремонтно-реставрационных работ по спецсредствам, в первую очередь выяснить состояние и необходимость ремонта по ц. ц. 1) Никола на Липне, 2) Аркажа, 3) Андрей Юродивый на Ситке, 4) Гостинополье, 5) Вяжище, 6) Сырков м-рь, 7) Клопский м-рь (трапеза).

И. С л у ш а л и: О мерах охраны наружной фрески ц. Спа-са-Преображения на Ильине.

П о с т а н о в и л и: Признать мероприятия, проведенные по защите фрески, недостаточными и считать необходимым в качестве временной меры закрыть фреску деревянным щитом на петлях.

Вопрос о необходимых мерах охраны поставить на обсуждение Научного Совета, с привлечением на его заседание специалистов по технологии живописи и ее реставрации.

И. С л у ш а л и: О разработке методов охраны памятников монументальной живописи и о необходимости дальнейших работ по закреплению фресок.

П о с т а н о в и л и: Считать необходимым созвать специальное расширенное совещание по указанным вопросам, с привлечением Ю. А. Олсуфьева и других лиц, работающих в этой области.

И. С л у ш а л и: Сообщение А. А. Оконешникова о просьбе Института Историч. технологии ГАИМК'а передать для работы Института несколько фрагментов штукатурки с фресковой росписью из Георгиевского собора Юрьева мон-ря.

П о с т а н о в и л и: Считать необходимым систематизировать фрагменты росписи, выделив те из них, которые имеют изображения или надписи.

Просить ГАИМК сообщить разбивку нумерации ящиков по местам находок.

Считать возможным передать ГАИМК'у несколько фрагментов с однотонной раскраской.

Председатель *Оконешников.*
Секретарь *Перцев.*

АКТ

Новгород. Кремль, Музей, 23 апреля 1937 г.

Мы, нижеподписавшиеся, профессор Дмитриев И. И., действительный член Гос. Академии Истории Материальной Культуры профессор Удаленков А. П., Директор Управления Новгородмузеев Строков А. А., зам. директора Богусевич В. А., архитектор У. Н. Г. М. Антонов В. М., составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В целях устройства музея осмотрели Покровскую церковь (в основном XVIII в.) и установили, что обветшавшие чердачные перекрытия одноэтажной пристройки необходимо заменить несгораемыми с устройством кирпичных или бетонных сводиков по металлическим балкам.

Произвести исправление кирпичной кладки в арках и сводах, наиболее пострадавших от трещин и деформаций, произвести исправление металлической кровли в целях уничтожения всех протечек.

Признать вышеуказанные мероприятия текущим ремонтом, за исключением замены чердачного перекрытия пристройки огнестойким, что требуется для музейных хранилищ.

2. Ц. Воскресения на Мячине

Осмотром установлена осадка южной апсиды и южной стены церкви с отклонением ее наружу примерно до 5—7 см.

В подпружных арках, отделяющих алтарную часть от церкви, имеются трещины. Таковые же трещины имеются в средней части церкви на подпружных арках, на которые опирается крестовый свод, в кладке которого также обнаружены трещины. Поперечная связь, соединяющая северную и южную стены, лопнула у южной стены.

В нижних частях наружных пилястр на высоту до 0,70 метра кирпичная кладка толщиной в $\frac{1}{2}$ кирпича отслоилась и отпала.

Попытка обследовать фундамент у наружной стены южной апсиды дает возможность предполагать наличие здесь могилы, непосредственно примыкающей к фундаменту этой стены.

В настоящий строительный сезон следует принять временные меры, а именно:

1. Исправить лопнувшую связь. 2. Исправить кладку пилястр. 3. Вокруг ц-ви сделать отмопку из досок с засыпкой и задернованием для отвода дождевых и талых вод от цокольных частей и фундамента. 4. Просмотреть крышу, промазать фальцы, исправить ее в необходимых местах и окрасить.

Для капитального ремонта памятника необходимо произвести детальное обследование его конструкции с составлением всех необходимых чертежей и фотографий.

Обследовать грунт ц-ви при помощи буровых скважин в количестве: 2 у северной стены, 3 у южной стены, 2 у западной стены; обследовать шурфами фундаменты у наружных стен 3-х апсид, у северной, западной и южной стен и внутри памятника у одного из столбов.

В целях сохранности памятника следует все эти работы произвести в возможно скорейший срок, с тем, чтобы можно было приступить к составлению проекта капитального ремонта памятника.

Ц. Собор Богородицы на Молоткове

По независящим от Комиссии причинам, произвести детального осмотра не представилось возможным.

Наружным осмотром установлено: в лицевой западной стене, имеющей контрофорс, заметно сильное отклонение наружу, особенно в угловых частях.

То же самое отклонение имеется на южной стене.

Со стороны северной и западной стен проходит канава глубиной от одного до двух метров, имеющая уклон с запада на восток с поворотом у северо-восточного угла церкви в направлении с севера на юг.

Главная средняя часть церкви покрыта четырьмя крестовыми сводами, опирающимися на столб и стены.

Означенное помещение занято под склад. Согласно заявления архитектора Новгородских Музеев В. М. Антонова, крестовые своды находятся в угрожаемом состоянии, что подтверждается осмотром из окна.

Временно, впредь до обследования причин деформаций, происшедших в здании, необходимо укрепить крестовые своды при помощи кружал и деревянных стоек с горизонтальными ригелями и схватками.

Кроме того, необходимы чертежи и фотографии.

Профессор *И. И. Дмитриев.*

Действ. член ГАИМК проф. *А. П. Удаленков.*

Директор *У. Н. Г. М. А. А. Строков.*

Зам. директора *В. А. Богусевич.*

Архитектор Упр. НГМ *В. М. Антонов.*

АКТ

Новгород. Кремль, Музей, 24 апреля 1937 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Действительный член Гос. Академии Истории Материальной Культуры профессор Удаленков А. П., Директор Управления Новгородских Гос. Музеев Стр-

ков А. А. и Зам. директора по научной части Богусевич В. А., осмотрели:

I. Древние въездные ворота Спасской башни

Свод въездных ворот, ранее засыпанный землей, находится в ветхом состоянии; лестница, ведущая из второго яруса башни к воротам, сложенная из кирпича на ребро, также находится в полуразрушенном виде. Верхняя площадка лестницы заросла слоем земли приблизительно высотой на метр.

В целях организации показа башни в целом, засыпку древних въездных ворот считать нецелесообразной, вследствие чего необходимо:

1. Укрепить ветхий свод ворот (заделать имеющийся провал в своде), лестницу, ведущую к воротам, восстановить кирпичом на ребро по сохранившимся формам ступеней.

2. С верхней площадки лестницы удалить наносный слой, сделав на эту площадку доступ с устройством новых ступеней.

3. Арочный северный проем въездных ворот заложить кирпичной стенкой на известковом растворе для предохранения от засыпания въездных ворот.

4. Имеющиеся провалы засыпать землей до уровня существующей поверхности земли.

II. Звонница Софийского собора

Осмотрели произведенную А. А. Строковым археологическую работу по расчистке от строительного мусора трех древних камер одноэтажной части Звонницы, выходящих в сторону Волхова, нашли, что из трех имеющихся камер наиболее сохранилась южная камера, у которой сохранился полуцилиндрический свод и соединительная галерея между этой камерой и средней камерой.

У средней камеры сохранились только неполностью боковые стены. По всей вероятности, своды средней камеры были разрушены для устройства контрофорсов, поддерживающих основную стену Звонницы, в конце XVII нач. XVIII вв. От третьей камеры сохранились лишь части боковых стен.

Расчистка выявляет основные первоначальные части памятника, что уже дает совершенно иное представление, как о первоначальных составных частях памятника, так и его ориентации не на Волхов, а на Кремлевскую площадь.

В целях предохранения от разрушения Звонницы необходимо первую камеру перекрыть крышей, дав правильные стоки воды.

Вторую и третью камеры в выполнении чертежей засыпать до существующего уровня земли. Землю от кремлевской стены и от стены Звонницы спланировать, дав нормальные стоки от этих стен.

III. Церковь Ивана на Опоках

Признать целесообразным устройство в помещении памятника фонда произведений станковой живописи и считать возможным устройство в новом оконном проеме на южном фасаде (крайнее восточное окно), закрытом от глаз зрителя, двери вместо оконного переплета с устройством для этого входа пожарной лестницы, причем если лестница будет деревянной, дверь должна быть обита по асбесту войлоком и железом.

Действ. член Гос. Акад. Ист. Матер. Культуры
профессор *А. П. Удаленков*.

Директор Упр. Новг. Гос. Музеев *А. А. Строков*.

Зам. директора по научной части *В. А. Богусевич*.

Архитектор УНГМ *В. М. Антонов*.

АКТ

24/XI—37 г. Мы, нижеподписавшиеся, Уполномоченный по охране памятников Ленобласти Оконешиников А. А., Директор Управления Новгородских Госмузеев Строков А. А., Действительные члены ГАИМК Удаленков А. П. и Романов К. К. и Архитектор УНГМ Антонов В. М., составили настоящий акт на предмет ремонтно-реставрационных работ Кремлевского комплекса:

1. Башни Кремля необходимо перекрыть новыми крышами взамен существующих, пришедших в ветхость.

2. Имеющиеся трещины на стенах башен расчистить с частичной разборкой кладки, хорошо промыть и заделать вновь кирпичом на известковом растворе. В более ответственных местах, подверженных сильному разрушению, в частности башен—Митрополитья, Кокуй, Княжая и Федоровская—сделать новую облицовку кирпичом, взамен отпавшего, на известковом растворе с забивкой в кладку завершенных оцинкованных костылей, там, где нельзя пробрать борозды для получения связи новой облицовки, с основной частью стены. В местах, где имеются пробойны, выемки или прелые и осыпанные части цоколей, таковые заделать новой кладкой на жирном известковом растворе с примесью толченого кирпича там, где он имеется в растворе стены, отвести воду от башни, спланировав вокруг земельные участки с приданием должного уклона.

3. Также во всех остальных башнях там, где находятся аналогичные разрушения—произвести те же работы.

4. В местах угрожаемых, где трещины проходят через оконные проемы и бойницы башен, необходимо трещины расчистить с частичной разборкой кирпича, промыть, заанкерить поярусно связями.

5. Там, где арочные проемы разрушены и трещины проходят через них сверху донизу башен, необходимо проемы по возможности восстановить и там, где по своему состоянию арочные перекрытия проемов конструктивно не могут работать, проемы эти заложить кирпичной кладкой, обратив оконные проемы в ниши как с внутренней, так и с внешней стороны.

6. В случае, если в процессе работ обнаружится неравномерная осадка фундаментов: а) установив причину осадки—принять меры к ликвидации, б) в случае установления мест разрушения фундаментов без осадочных явлений, таковые восстановить.

7. Стены Кремля: очистить верхние части стен от земли и мусора, расчистить швы кирпичной кладки стены и зубцов, недостающие части восстановить. Поверхность стен там, где они выветрились, отслоились или образовались отпущенные части облицовок—таковые восстановить кирпичом на известковом растворе.

Для связи новой облицовки со стеной забить завершенные оцинкованные костыли, а где можно пробрать штрабы и борозды.

Выросшие из кладки стен деревья, разрушающие стены своими корнями, удалить с тщательным удалением последних.

8. Работы по устройству крыши над башнями отнести на зимнее время.

9. Очистить от мусора найденную камеру в земле, между Звонницей и Кремлевской стеной, с расчисткой дверных проемов и с укреплением архитектурных и конструктивных форм.

Белая башня

1. Необходимо восстановить разобранный часть цоколя.

2. Расчистить верхние поверхности стен башни, пролить известковым раствором верхнюю поверхность стен, удалить обветрившиеся части и добавить кирпичной кладкой утраченные места стен, подготовив тем самым их для установки крыши.

3. Установить коническую крышу с уклоном 30°.

По ц. Параскевы-Пятницы

Подтвердить составленный в 1936 г. акт о необходимости срочного геологического обследования грунта на участке.

Заложить 5 скважин с последующей выработкой мероприятий по укреплению здания от разрушения.

Звонница

Вопрос о приспособлении внутренних помещений под экспозицию отложить до выяснения устойчивости западной стены здания.

В зданиях угрожаемых, как Звонница (ее западная стена)—ц. Параскевы-Пятницы и др., наложить маяки и установить наблюдение за ними.

Уполномоченный по охране памятников Ленобласти
А. А. Оконешников.

Действит. члены ГАИМК *К. К. Романов,*
А. П. Удаленков.

Директор УНГМ *А. А. Строков.*

Архитектор *В. М. Антонов.*

АКТ

Гор. Новгород, 1937 года, ноября 10-го дня, мы, нижеподписавшиеся, директор Управления Новгородских Госмузеев *Строков А. А.*, Заведующий Музеем архитектурно-живописных памятников *Максимов А. М.*, зам. директора *Богусевич В. А.*, Архитектор Управления Новгосмузеев *Антонов В. М.*, составили настоящий акт, констатирующий выполнение плана ремонтно-реставрационных работ в 1937 году по новгородским памятникам, а именно:

Средствами Музея отремонтировано:

1. Башня Кокуй: 1) Отремонтирована кладка наружных стен, частично внутренних; 2) отремонтированы покрытия крыш, шпиля с шаром, восьмигранника и углов, с окраской за два раза масляной краской в серый цвет.

2. Башня Митрополичья. 1) Отремонтированы наружные и внутренние кладки стен; 2) отремонтированы стропила крыши; 3) покрыта крыша финской стружкой; 4) частично стены окрашены мумией.

3. Башня Федоровская. Отремонтирована кладка стен башни с южной, западной и восточной сторон; 2) сделана крыша из новых стропил и мауэрлаты конической формы и покрыты финской стружкой.

4. Никитский корпус. Отремонтирована железная крыша с заменой кровельного ветхого железа новыми вставками с промазкой свищей; 2) отремонтированы и восстановлены водосточные трубы; 3) крыши и водосточные трубы окрашены суриком на масле; 4) отремонтирована штукатурка на стенах с перетеркой; потолки первого этажа, будучи недостаточно упругими, укреплены снизу подведенными прогонами и стойками; 6) в первом этаже сделаны необходимые перегородки с новыми дверями, некоторые из них оштукатурены, также произведен ремонт и побелка стен; 7) сделаны стеллажи и исправлены полы.

5. Грановитая палата: 1) Исправлено железное покрытие кровли, также водосточные трубы; 2) окрашена крыша суриком на масле.

6. Параскева Пятница. 1) Западная стена укреплена временными деревянными парными подкосами в количестве 5 мест; 2) с северной стороны угол пристройки полностью восстановлен подведенной кирпичной кладкой.

7. Покровская церковь. 1) На наружных стенах произведена починка и замена кирпичной кладки; 2) произведена оштукатурка вновь, исправлена старая и частично стены побелены известью; 3) исправлено покрытие крыш кровельным железом. Перекрыты вновь ветхие места покрытий; 4) внутри церкви частично исправлена и переложена кирпичная разрушившаяся кладка стен и сводов; 5) в пристройке с северной стороны в первой части сделан бетонный потолок по уложенным рельсам. Во второй части, примыкающей к Кремлевской стене, сделано перекрытие из деревянных балок с настилом. Сделаны новые стропила с опалубкой, крыша из-за отсутствия кровельного железа покрыта толем.

8. Памятник на братской могиле. 1) Сделано основание объемом в 40 кв. м. 2) пьедестал объемом в 12 кв. м. из бетона; 3) сделано покрытие поверхностью в 37 кв. м. крошкой из тагильского красного мрамора с отшлифовкой. Спланирована площадка и обнесена оградой.

За счет арендаторов:

Произведен капитальный ремонт по памятникам 6. церквей: 1) Ивана на Опоках, 2) Ивана Богослова, 3) Успения, 4) Жен Мироносиц, 5) Андрея на Ситке, 6) Троицы в Духовом монастыре, 7) Знаменского собора, 8) Звонницы в Никольском соборе.

1. Починены крыши со вставками из нового железа с промазкой свищей суриковой замазкой. Восстановлены водосточные трубы.

2. Окрашены крыши и водосточные трубы масляной краской за два раза в зеленый цвет.

3. Отремонтирована наружная штукатурка и сделана побелка, в некоторых памятниках окрашены оконные переплеты масляной краской.

9) Башня Грядницы. 1) Окрашена крыша масляной краской за два раза в серый цвет; 2) исправлена штукатурка на стенах и стены побелены известью.

10) Дмитрия Солунского. 1) Исправлена на стенах четверика и барабана купола штукатурка; 2) стены побелены известью; 3) частично крыши окрашены масляной краской.

11) Михаила Архангела: на 50%. 1) Выполнена починка и окраска крыш и водосточных труб; 2) починена штукатурка на стенах и стены побелены известью.

12) Гражданские здания XVII в. б. Хутынского монастыря. 1) Произведены починка крыш и стен здания с окраской их.

Всего отремонтирован 21 объект.

Директор Упр. Новгосмузеев *Строков.*

Зам. директора *Богусевич.*

Зав. музеем архитектурно-живописных памятников *Максимов.*

Архитектор УНГМ *Антонов.*

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Ученого Совета по монументальным памятникам при уполномоченном по охране памятников при Леноблисполкоме от 7/V—38 г.

Председатель—Оконешников. Секретарь—Кравчинский.

Повестка дня:

1. Сообщение проф. Удаленкова о приемке ремонтно-реставрационных работ 1937 г. по Новгороду.

2. План на 1938 г. по производству ремонтно-реставрационных работ.

С л у ш а л и: Выполнение ремонтно-реставрационных работ 1937 г. по отдельным объектам Новгородского куста представляется в следующем виде:

1. Башня Кокуй. Поярусно произведены работы по ликвидации вертикальных трещин, деформаций и выветрившейся и обопревшей кладки, посредством частичной разборки ветхих частей, расшивки трещин, укладки связей в ответственных местах и облицовки кирпичом обветшавших стен и завершенными кованными гвоздями. Восстановлены обрушившиеся части амбразур и арочных проемов. В местах больших разрушений стен башни, промывающих к верхней поверхности кремлевских стен, сделаны контрфорсы, опирающиеся на кремлевские стены. На восточном фасаде восстановлена заделка арочного проема. Восстановлены крыши. Не закончены работы по укреплению нижнего яруса башни.

2. Митрополичья башня. Произведен капитальный ремонт как внутренних, так и наружных стен башни, а именно: вертикальные трещины ликвидированы посредством расшивки их с частичной предварительной разборкой стен. Восстановлены перемычки и своды амбразур и ниш. Заменена отставшая во многих местах башни облицовка стен. Восстановлены зубцы башни. Сде-

лана новая крыша с капитальным ремонтом стропильных ферм.

3. Федоровская башня. Произведены работы, аналогичные с Митрополичьей башней, с устройством новых ферм и крыши, но не закончены работы по облицовке стен башни со стороны Летнего сада.

Все три указанные башни, в целях предохранения от дальнейшего выветривания кирпичной кладки, выкрашены мумией на известковом молоке. При этом отмечается, что на некоторое время нарушена общая тональность Кремля, что нельзя признать удачным.

4. Спасская башня. Восстановлен свод над древним проездным пролетом башни и восстановлена лестница, соединяющая два нижних яруса башни.

5. Быв. так назыв. ц. Параскевы Пятницы. В наиболее угрожающих местах памятника произведены следующие работы: переложен западный угол северного притвора и укреплен деревянными подкосами западная стена церкви.

Общая стоимость работ по перечисленным объектам составила 78.000 руб., покрываясь в разрезе отдельных источников финансирования как по линии средств, отпущенных Уполномоченным по охране памятников при Леноблисполкоме, так и специальных средств НГМ. За счет средств Облоно (10.000 руб.) были произведены работы по следующим объектам:

1. Быв. т. н. Покровская ц. Частично произведен капитальный ремонт. Работы 2-й очереди перенесены на 1938 г.

2. Никитинский корпус. Отремонтирована железная кровля с заменой кровельного ветхого железа новыми вставками с промазкой свищей. Отремонтированы и восстановлены водосточные трубы, будучи окрашены суриком на масле. Отремонтирована штукатурка на стенах с перетиркой. Стены побелены известью. Потолки 1 этажа, будучи недостаточно упругими, укреплены снизу подведенными прогонами и стойками. В первом этаже сделаны необходимые перегородки с новыми дверями, некоторые из них оштукатурены, также произведен ремонт и побелка стен. Сделаны стеллажи и исправлены полы.

3. Быв. Грановитая палата. Исправлено железное покрытие кровли, а также водосточные трубы. Окрашена крыша суриком на масле.

4. Здание Софийского собора. Исправлены крыши с перекрытием некоторых частей. С южной стороны произведена окраска наружных стен четверика церкви и барабанов.

5. Памятник над братской могилкой. Сделаны: 1) основание объемом в 40 кв. м. при плохом грунте, сложенное из бетона и бутовой кладки, 2) пьедестал объемом 12 куб. м. из бетона, 3) покрытие поверхности в 37 кв. м. крошкой из тагильского красного мрамора с отшлифовкой.

Одновременно с фиксацией основных рем.-рест. работ 1937 г. проверено техническое качество ремонта, произведенного аренда-

торами монументальных памятников архитектуры, находящихся в аренде.

По быв. т. н. ц.ц.: Ивана на Опоках, Ивана Богослова, Успения, Жей-мироносиц, Андрея на Ситке, Троицы в Духовом монастыре, Знаменском соборе, звоннице Никольского собора—установлено, что работы выполнены удовлетворительно, а именно: починены крыши со вставками нового железа с промазкой свищей суриковой замазкой. Восстановлены водосточные трубы, окрашены крыши и водосточные трубы масляной краской за 2 раза в зеленый цвет. Отремонтирована наружная штукатурка и сделана побелка. В некоторых памятниках окрашены оконные переплеты масляной краской. По башне Гридницы окрашена крыша серой краской, исправлена штукатурка на стенах, стены побелены известью.

По бывш. т. н. ц. Мих. Архангела—починены и окрашены водосточные трубы и крыши. Починена штукатурка на стенах и последние побелены известью.

В гражданских зданиях XVII в. быв. т. н. Хутынского монастыря произведена починка крыш и стен зданий с окраской их.

Все перечисленные работы как по основным объектам, так и по арендованным, произведены удовлетворительно, согласно утвержденного музея перечня работ.

Слушали: План рем.-реставрационных работ по Новгороду на 1938 г. Сообщение проф. Удаленкова.

Намечено по Новгородскому Кремлю охватить рем. рест. работами, в порядке продолжения начатых мероприятий, следующие объекты.

1) Окончание работ по башне Кокуй (укрепление нижнего яруса башни).

2) По Федоровской башне—окончание работ 1937 г. Выемка земли внутри башни и со стороны Летнего сада. Окончание работ по нижнему ярусу башни.

3) По Митрополичьей башне—необходимо сделать железные решетки в люкарне со стороны подступов, как предупредительное мероприятие по обеспечению безопасности при доступе экскурсантов.

4) По пряслу между Митрополичьей и Федоровской башнями:—произвести ремонт стены с восстановлением ее зубцов. Устроить дорожку по стене, для чего по возможности выровнять верх стены кирпичной кладкой, сверх чего набить слой глины и задерновать.

5) По Владимирской башне—нужно произвести восстановление амбразур и перемычек, сделать доступ на свод 1-го яруса и заменить крышу. Произвести укрепление стен, расшивку трещин с предварительной разборкой в этих местах поверхностей стены, восстановить арку древних ворот.

6) По Покровской башне—следует восстановить облицовку южной, западной и северной стен башни и расшить тре-

щины в стенах с восстановлением утраченных частей амбразур. В верхнем ярусе, под крышей, восстановить разрушенный венчающий пояс по всему периметру башни, заменить стропила в их негодной части, сделать заново крышу взамен старой, пришедшей в ветхость.

7) По Княжей башне—ввиду угрожающего состояния памятника восстановить выветрившиеся части башни.

8) По Кремлевской стене—отремонтировать верхнюю часть стены и зубцы на отдельных участках.

9) По Софийской Звоннице—переложить угол древней камеры и восстановить часть разрушенной стены. Устроить доступ в камеру.

Все перечисленные работы на 1938 г. надлежит проводить, согласно техническим актам и сметам.

Постановили:

1. Акт проф. А. П. Удаленкова по приемке рем.-рест. работ за 1937 г. по г. Новгороду со всеми замечаниями принять.

2. Утвердить план рем.-рест. работ на 1938 г. по монументальным памятникам г. Новгорода.

3. Составить технические акты по всем объектам, намечаемым к реставрации в 1938 г.

4. Заслушав сообщение проф. Удаленкова о быв. ц. Параскевы Пятницы, одному из членов ученого совета выехать в г. Новгород для осмотра указанного объекта в натуре, совместно с НГМ.

Председатель *Оконешников.*

Секретарь *Кравчинский.*

АКТ

25 августа 1938 г. Кремль, Музей.

Мы, нижеподписавшиеся, Предст. Уполномоченного по охране памятников профессор Удаленков А. П., ученый секретарь УНГМ Богусевич В. А., архитектор УНГМ Антонов В. М., ознакомившись в процессе ведения ремонтно-реставрационных работ по архитектурным памятникам Новгорода, установили, что работы ведутся в следующем порядке:

1) по § 4-му—выполнено по плану прясло стены между Митрополичьей и Федоровской башнями.

2) По § 5-му—Владимирская башня. Закончены все каменные работы по башне, за исключением укрепления сев.-вост. угла башни, каковое находится в процессе работы.

3) По § 6-му—Покровская башня и 7-му—Княжая башня—подвозится заготовленный материал (кирпич, известь).

4) По § 8-му—Кремлевская стена—работы выполнены.

5) По § 9-му—камера Софийской Звонницы—работы выполнены на 50%.

6) Отмечается задержка приступа к работам по Княжей башне и окончания укрепления нижнего яруса башни Кокуй, из-за отсутствия металлических балок, арматуры и цемента.

7) Сверх плана выполнено восстановление зубцов Кремлевской стены на всем протяжении от домика при Софийской Звоннице до Владимирской башни полностью и произведены работы по Белой башне в части восстановления разрушенного со стороны Волхова цоколя, исправление верхних рядов кирпичной кладки стен башни, причем отмечается, что все работы выполнены удовлетворительно, за исключением следующих устранимых дефектов: а) верхнее покрытие Кремлевской стены на участке производимых работ не имеет правильных стоков воды, каковые необходимо сделать. Сделать покрытие данного участка стены. Работа может быть отнесена на 1939 г. после устройства стоков в настоящем году.

б) По Белой башне необходимо отметить, что кладка облицовки цоколя в верхних частях ведется камнями малого размера, что дисгармонирует с остальной частью цоколя.

По ознакомлении с израсходованными суммами на произведенные работы, необходимо отметить, что они не превышают установленного планом Уполномоченного по охране памятников лимита.

Указанные обстоятельства и существующая организация работ дают уверенность в том, что работы, установленные планом, будут выполнены полностью.

Представитель Уполномоченного по охране памятников
Ленобласти *А. П. Удаленков.*
Ученый секретарь УНГМ *В. А. Богусевич.*
Архитектор УНГМ *В. М. Антонов.*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРИГАДЫ

Союза Советских Архитекторов по обследованию памятников архитектуры Новгорода.

Краткие сведения о поддержании памятников за последнее
XX летие.

С 1919 года по 1932-й год в Новгороде были проведены следующие ремонтно-реставрационные работы. (По материалам Новгородского Музея).

1. Спас-Нередица. 2. Федор Стратилат. 3. Спас

Преображение. 4. Рождество на кладбище. 5. Спас на Ковалево и др.

Произведена замена цементной штукатурки—известковой. Производилась частичная смена оконных переплетов, остекление, кровельные работы.

Церковь Рождества на кладбище—предотвращена катастрофа подводкой нового северо-западного столба.

Церковь Параскевы-Пятницы (угрожала падением). Были переложены фундаменты под западной стеной пристройки и укреплен северо-западный угол здания.

По остальным памятникам за этот период времени производился текущий ремонт (главным образом крыш).

С 1932 года по 1935-й год работ по поддержанию памятников не производилось, вследствие чего к 1936 году все памятники без исключения требовали текущего ремонта крыш и состояние многих памятников угрожало их разрушением, а некоторые из них угрожали общественной безопасности.

Восстановительные работы по памятникам с 1935 года производились в следующем плане.

а) Текущий ремонт кровель, штукатурки и остекление.

б) Ликвидация угрозы разрушения памятников и угрозы общественной безопасности в наиболее ответственных местах.

в) Приведение памятников первоклассного значения в состояние, при котором был бы возможен их осмотр экскурсантами.

В 1936 году были произведены ремонтно-реставрационные работы по следующим памятникам:

1) б. ц. в Ковалево с фресками (1345 г.).

2) б. ц. Федора Стратилата (1360 г.).

3) б. ц. Спаса-Преображения на Ильине (1374 г.).

4) б. ц. Петра и Павла в Кожевниках (1406 г.).

5) б. ц. Петра и Павла на Синичьей горе (1185 г.).

6) Евфимиевская часовня и Грановитая палата (XV век.).

7) Проездные арки Кремля.

8) Спас-Нередица (1198 г.).

9) Рождества богородицы Антониева монастыря (1117—1123).

10) Звонница Софийского собора (1435 г.).

Указанные ремонты дали возможность вести экскурсионную работу по Новгородским памятникам.

На перечисленные работы было истрчено 87.100 рублей, из них: госбюджет 54.100 руб., спец. ср. 28.000 р., арендаторы 5.000 р.

В 1937 году ремонтировались, главным образом, угрожаемые памятники.

1. Башня Кокуй.

2. Митрополичья башня.

3. Федоровская башня.

4. Спасская башня.

5. Временное укрепление ц. Параскевы-Пятницы (1207 г.).

6. Иоани на Опоках (1127—1453 г.) и текущие ремонтно-ре-

ставрационные работы по другим памятникам (ц. Иоанна Богослова на Витке 1384 г., Успения, Жен Мироносиц 1299 г., Покровская ц-вь, Никитский корпус, башня Грядницы XV в., Софийский собор 1045 г., гражданские здания XVII в. в б. Хутынском монастыре 1515 г.).

На все эти работы истрачено по госбюджету 50.000 рублей, по спецсредствам 34.064 р. и арендаторов—40.000 р.

Всего 124.064 р.

В 1938 году продолжены работы, главным образом, по ликвидации угрозы общественной безопасности:

1. Владимирская башня (XIV—XV в.).
2. Покровская башня.
3. Княжая башня.
4. Белая башня.
5. Кремлевская стена на протяжении до $\frac{1}{4}$ километра.

6. Окончание работ по Федоровской башне и Кокуй.

7. Петр и Павел на Славне (1367 г.).

8. Илья Пророк на Славне (1198 г.), а также текущей ремонт по другим 17-ти памятникам.

Затрачено: по госбюджету — 65.000 р., по спец. средствам—18.000 р., арендаторы—85.000 р. Всего—168.000 р.

Как вышеприведенные данные, так и осмотр произведенных работ в натуре, говорят о развернувшемся за последние 3 года большом масштабе работ по охране памятников древнего Новгорода. Следует отметить хорошее выполнение ремонтно-реставрационных работ и любовное отношение к памятникам со стороны коллектива Новгородского Музея, который не только выполняет планы работ, но и ежегодно перевыполняет их на 200 с лишним процентов, экономя государственные средства.

Отмечая большую проделанную Новгородским Музеем работу, бригада считает настоятельно необходимым выполнить в 1939 году работы по укреплению оставшихся еще в угрожаемом положении памятников, а именно:

1. Параскевы-Пятницы (1207 г.).
2. Рождества на кладбище (1382 г.).
3. Петра и Павла на Синичьей горе (1192 г.).
4. Воскресения на Мячине (1495 г.).
5. Петра и Павла в Кожевниках (1406 г.).
6. Трапезной Хутынского м-ря (1552 г.).
7. Никиты на Торговой стороне (1557 г.). Башня и восточный фасад.
8. Трапезной на Молоткове (XVI в.).

Этим будет закончена основная задача спасения от разрушения ценнейших историко-архитектурных памятников древнего Новгорода. При сем прилагается список памятников, подлежащих охране, с указанием значения и технического состояния по каждому из них.

Бригада Союза Советских архитекторов:
Удаленков, Малиновский, Спегальский.

25 ноября 1938 г.

АКТ

1938 года, ноября 25-го дня, бригада Союза архитекторов по проверке состояния памятников Новгорода в составе: архитектора В. П. Малиновского, архит. Ю. П. Спегальского и бригадира представителя Уполномоченного ВЦИК по охране памятников профессора-архитектора А. П. Удаленкова, ученого секретаря музеев В. А. Богусевича и архитектора музеев Антонова В. М., составили настоящий акт о следующем.

Бригада установила, что кремлевские стены и башни в древности белились известковым раствором, что хорошо видно и сейчас на целом ряде участков стен и башен. Это же подтверждают древние изображения Кремля.

Вследствие чего считаем желательным после окончания всех видов работ по стенам Кремля и башен произвести побелку, что с точки зрения охраны предохранит кирпич от разрушения и даст возможность вести наиболее тщательное наблюдение за деформациями стен и башен. Общий вид Кремля будет соответствовать древнему.

Означенное заключение необходимо поставить на широкое обсуждение в Союзе архитекторов и на Ученом совете Уполномоченного по охране памятников.

Бригада архитекторов: *Удаленков,
Малиновский,
Спегальский.*

Ученый секретарь УНГМ *Богусевич.*
Архитектор УНГМ *Антонов.*

АКТ

25-го ноября 1938 года, гор. Новгород, Кремль, Музей.

Мы, нижеподписавшиеся, Представитель Уполномоченного по охране памятников Ленобласти проф. Удаленков, ученый секретарь Богусевич, заведующий музеем архитектурно-живописных памятников Максимов, архитектор Управления Н. Г. М. Антонов осмотрели ремонтно-реставрационные работы, выполненные по плану и сверх плана за 1938 год по г. Новгороду.

1. Башня Владимирская. Произведены земляные работы по вскрытию нижнего яруса башни для обнажения древних проездных ворот и амбразур и ликвидации трещин в стенах.

2. Отремонтирован сильно поврежденный коробовый свод.

3. Исправлены амбразуры и перемычки бойниц. Отремонтированы стены в местах угрожающих вертикальных трещин, с предварительной разборкой в этих местах кладки, пробивкой борозд

и укладкой заанкерных двухтавровых балок, также отремонтирована разрушенная кладка притолок древней проезжей арки.

4) Восстановлена на стенах внутри и снаружи разрушенная и обопревшая облицовка стен.

5) Фундамент с юго-восточной стороны, где проходит в стенах вертикальная трещина, укреплен железобетонной облицовкой—подушкой—связанной с фундаментом посредством железных стержней и бетонной заливкой в швах булыжной кладки.

6) Сделана новая крыша, покрытая в 2 ряда тесом.

Покровская башня. 1) Восстановлена обрушившаяся облицовка стен с южной, западной и северной стороны, с пробивкою борозд.

2) Поврежденные зубцы южной стены в верхней части с машикулями восстановлены полностью.

3) Восстановлены в юго-восточной части угол Кремлевской стены с зубцом, служащим опорой башни. Под крышей в этой части стены, где проходит трещина, заложена диагональная анкерная связь.

4) Заменены в южной части крыши гнилые стропила и мауэрлаты и сделан новый деревянный карниз.

5) Покрыта частично крыша новым кровельным железом, частично отремонтирована.

Княжая башня. 1) Ввиду имеющих на стенах башни сквозных трещин, в этих местах восстановлена кладка стен с частичной предварительной разборкой. Пробиты борозды и заложены анкерные связи из железобетонных и двухтавровых балок.

2) Отремонтированы притолоки и арки амбразур.

3) Заделана наружная дверь 1-го яруса в виде ниши кирпичом.

4) Восстановлена на стенах снаружи и внутри обрушившаяся и обопревшая кирпичная кладка.

5) Разобрана старая крыша, заготовлены и установлены мауэрлаты, стропила с подкосами и шпренгелем.

6) Крыша покрыта тесом в 2 ряда.

Башня Кокуй. 1) Укреплен нижний ярус башни, пробиты борозды и уложены железобетонные анкерные балки.

2) Восстановлена разрушенная местами кладка стен.

3) Укреплено перекрытие окна и двери. Над окном уложены рельсы.

4) Заделаны в своде и на стенах трещины.

5) Кладка сводов 2-го и 3-го ярусов капитально отремонтирована, с устройством кружал.

Федоровская башня. 1) Произведены выемки земли для обнажения 1-го яруса башни и для ослабления давления на наружную стену.

2) Прелая и обрушившаяся кладка стен со стороны Летнего сада в земле и выше вновь переложена и связана со старой кладкой посредством пробития штаб.

3) В северо-западном углу переложена облицовка стен в местах трещин.

Белая башня. 1) Восстановлена поврежденная кладка каменного цоколя башни с заливкою раствором пустот старой кладки.

2) Над цоколем отремонтирован разрушенный пояс кладки.

3) На наружных стенах заделаны гнезда и отремонтирована прелая и разрушившаяся местами кирпичная кладка стен.

4) Внутри башни укреплены своды и арки амбразур с притолоками.

5) В верхней части восстановлена разрушенная облицовка наружной стены башни.

6) Сделана новая крыша: установлены висячие стропила со шпренгелями, бабкой, подкосами, многогранными мауэрлатами. Крыша конической формы, покрыта финской стружкой.

Кремлевская стена. Отремонтирована Кремлевская стена в верхней части с зубцами на протяжении 347 пог. метр. На ней восстановлено сильно разрушенных 150 шт. зубцов, для чего произведены нижеследующие работы на уч. между Митроп. и Федор. башнями, а также между Владимирской башней и проездовой аркой:

1) Исправлена разрушенная кладка зубцов и стен.

2) Восстановлена в верхней части разрушенная облицовка стен с наружной и внутренней стороны.

3) Восстановлены сильно поврежденные зубцы в количестве 150 шт.

4) Скаты зубцов покрыты слоем цементного раствора с зажелзнением на известковой подготовке.

5) Разобрано ветхое деревянное покрытие Кремлевской стены.

6) Произведена на поверхности стены планировка со снятием бугров и засыпкою ям. Излишняя земля, мусор от разборки зубцов и стен отнесены вниз и частями вывезены.

7) Часть стены от проезжей восточной арки в сторону домика Софийской Звонницы забетонирована и покрыта слоем цементного раствора.

8) Внутренняя сторона Кремлевской стены по обеим сторонам восточной арки в верхней ветхой части капитально отремонтирована.

В этой части произведена облицовка выветрившейся и разрушившейся кирпичной кладки.

Камера при Софийской Звоннице. 1. Переложена часть свода. Сделана дополнительная стенка с устройством в ней двери, рядом облицована часть Кремлевской стены.

2) Над сводом камеры произведена съёмка земли, а также вынута земля между Кремлевской стеной и стенкой домика. Вся вынутая земля отнесена вниз и частично вывезена.

Митрополичья башня. 1) Сделаны железные решетки в люкарны, в 2-х местах.

Работы, выполненные за счет арендаторов по капитальному ремонту нижеследующих памятников:

1. В Антониевом м-ре—ц. Сретения с трапезной и гражданские здания.

2. Собор в Кирилловом монастыре.

3. Церковь Андрея на Ситке.

4. Никольский собор.

5. Церковь Прокопия.

6. " Ильи Пророка.

7. " Федора Стратилата на Софийской стороне.

8. " и колокольня в Колмове.

9. " Дмитрия Солунского.

10. " Флора и Лавра.

11. " Рождества богородицы на Молоткове.

12. Стены подцерковья с пилонами в 1-м ярусе ц. Никиты.

13. Подцерковье ц. Троицы Духова монастыря.

Все сделанные работы, за исключением Белой башни, части стен Кремля, Федоровской башни, требовали затрат по сметам в размере 120.000 рублей, а фактически израсходовано 83 тыс., тогда как количество работ, предусмотренное планом, выполнено полностью.

Таким образом, если причислить выполненные сверх плана памятники, каковые предусмотрены планом 1939 г. (по Белой башне и части стен Кремля и Федоровской), то в среднем выполнение государственного плана этого года выразится в 200 проц. и если еще прибавить отремонтированные 17 памятников за счет арендаторов, в сумме 85.000 рублей, то общий процент государственного плана по реставрации памятников за 1938 год оказывается выполненным более чем на 300 проц.

Все вышеперечисленные работы произведены вполне удовлетворительно в соответствии с перечнем работ Музея и сметными предположениями, а потому считать их принятыми.

Представитель Уполном. по охране пам-ков Лен. обл.
профессор *А. П. Удаленков*.

Ученый секретарь *В. А. Богусевич*.

Зав. Музем архит.-жив. памятников *А. М. Максимов*.

Архитектор УНГМ *В. М. Антонов*.

АКТ

Город Новгород. Кремль. Музей. 11 марта 1939 г.

Комиссия в составе: инспектора отдела по охране памятников при Совете Народных Комиссаров РСФСР архитектора *Арофкина Б. М.*, представителя Ленинградского отделения охраны памятников проф. *Удаленкова А. П.*, ученого секретаря УНГМ *Богусевича В. А.* и архитектора УНГМ *Анто-*

нова В. М. осмотрела ремонтно-реставрационные работы 1938 г. по Новгороду и установила, что качество работ хорошее, процент выполнения превышает намеченный планом, характеристика отношения коллектива работников музея, данная бригадой Лен. отд. союза советских архитекторов от 9/XII 1938 г., полностью совпадает с мнением настоящей комиссии.

В связи с ассигнованием Наркомпросом средств на дальнейшие работы по содержанию древней архитектуры Новгорода, комиссия осмотрела дополнительно состояние памятников и пришла к следующим выводам о необходимости проведения в 1939 г. дальнейших работ по ликвидации угрозы общественной безопасности со стороны пришедших в ветхость памятников.

По Кремлю: 1) Необходимо восстановление участка зубцов и аркад крепостной стены, выходящей на проезжую часть дороги вдоль р. Волхова от моста до угловой башни. 2) Облицовка креп. стены, выходящей в сторону Летнего сада, отслаивается, что грозит падением и несчастными случаями для отдыхающих. Указанный участок от въездной в Кремль арки до Федоровской башни также нуждается в срочном укреплении. 3) Закончить работу по ремонту башен, незаконченную в 38 году (по Спасской, Дворцовой и Кокуй с прилегающими пряслами стен).

По церкви Параскевы Пятницы. Здание постройки 1207 года. Состояние здания катастрофическое. Западные стены держатся на временных деревянных подпорах. Имеются 2 варианта мероприятий по укреплению данного здания.

По 1-му варианту предусматривается сохранение позднейшей западной пристройки с затратой 79.000 р.

По 2-му варианту—без сохранения указанной пристройки, с затратой 50.000 р.

Этот памятник является одним из древнейших зданий на Ярославовом дворце, известен в мировой литературе, почему привлекал и будет привлекать туристов. Необходимо проведение работ не позднее 39 г. Для окончательного принятия одного из двух вариантов, вопрос следует обсудить на НЭС'е при отделе охраны памятников в Москве.

По ц-ви Рождества на кладбище. Здание построено в XIV веке. Положение здания памятника тяжелое. Необходимо провести неотложные работы по укреплению сводов арок, а в апсидных частях и фундаментах. Так как внутренняя поверхность стен покрыта фресками, то производство работ возможно при участии в работах специалиста по реставрации и укреплению фресок.

По ц-ви Петра и Павла на Синичьей Горе. Маяки на трещинах, проходящих по северо-вост. части четверика, в данное время имеют разрыв, чего не наблюдалось в декабре 38 г. Верхняя часть северо-вост. угла нависла над дорогой через кладбище, что грозит человеческими жертвами, в силу чего необходимо проведение срочных мероприятий по поддержанию здания.

Собор б. Хутынского монастыря (могила Дер-

жавина). Здание построено в 1515 г. Крыши пришли в полную ветхость, сильно протекают, что может повести к порче и разрушению ценнейшего здания. Необходим неотложный ремонт и окраска крыши.

Ц-вь Благовещения в Аркажах. Построена в 1179 году. Стены покрыты фресками. Наблюдается сильное выветривание и обопревание нижних частей восточн. и северн. стен. Требуется ремонт нижних частей стен и капитальный ремонт крыши.

Все перечисленные памятники имеют не только всесоюзное, но и мировое значение, но техническое состояние их требует подержания не позднее текущего 1939 г.

Инспектор по охране памятников при СНК
РСФСР архитектор *Арофикин.*
Представит. Ленинградского Отдела охраны
памятников профессор *Удаленков.*
Ученый секретарь УНГМ *Богусевич.*
Архитектор УНГМ *Антонов.*

АКТ

11 марта 1939 г. Новгород. Кремль. Музей.

Мы, нижеподписавшиеся, инспектор Отдела по охране памятников при Совнарком РСФСР архитектор Арофикин В. М., представитель Ленинградского отделения охраны памятников проф. Удаленков А. П., Директор УНГМ Строков А. А., ученый секретарь УНГМ Богусевич В. А. и архитектор УНГМ Антонов В. М., ознакомившись с планом реставрационных работ Новгородского музея по спецсредствам и по госбюджету, а также урезанным ассигнованием Наркомпроса, считаем целесообразным план работ по спецсредствам изменить следующим образом:

- 1) Ввиду угрожаемого состояния зданий церкви Петра и Павла на Синичьей Горе и церкви Параскевы-Пятницы, снятых с ассигнований по госбюджету, включить по спец. средствам.
- 2) По собору б. Хутынского монастыря починить крышу.
- 3) По трапезной б. Клопского монастыря закрыть часть разобранной стены и зашить оконные проемы деревянными щитами.
- 4) По Старой Ладогге начать работы по укреплению падающих участков верхних частей стены.

Инспектор отдела по охране памятников
при СНК РСФСР архитектор *Арофикин.*
Представитель Ленинградского отдела
охраны памятников профессор *Удаленков.*
Директор УНГМ *Строков.*
Ученый секретарь УНГМ *Богусевич.*
Архитектор УНГМ *Антонов.*

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Ученого Совета при Отделе охраны памятников
Управления по делам искусств при Леноблисполкоме
от 15 апреля 1939 года.

Повестка дня:

1) Сообщение члена Ученого Совета проф. Удаленкова А. П. о ремонтно-реставрационных работах по памятнику XII в. в гор. Новгороде ц. Параскевы-Пятницы, состоящ. под государственной охраной.

С л у ш а л и: 1. Проф. Удаленков А. П. доводит до сведения Ученого Совета, что по последнему обследованию новгородских памятников на ремонтно-реставрационные работы по ц. Параскевы-Пятницы на Ярославовом дворе, совместно с представителем Управления по делам искусств при СНК РСФСР арх. Арофикиным, установлена безотлагательная необходимость ремонтно-реставрационных работ по этому памятнику XIII в. Поскольку, несмотря на неоднократные ходатайства, средств Наркомпросом все же не выделено, по линии спец. средств Музея на текущий год выделяется сумма в размере 25 тысяч рублей. Эта сумма не покрывает полной необходимости в производстве работ, но дает возможность провести самые неотложные из них. В результате исследования памятника, проведенного еще в 1937 г. с участием в качестве эксперта И. И. Дмитриева, определены 2 варианта производства работ. Я лично поддерживаю 2-й вариант, — разборка позднейшей пристройки и т. д. Этот вариант требует и меньше затрат, примерно 48 т. р., тогда как первый был рассчитан на 79 т. р. Сейчас необходимо, учитывая значимость памятника и серьезность намечаемых работ и самого метода таковых, обсудить этот вопрос на Научно-экспертном Совете при Отделе охраны памятников Управления по делам искусств при СНК РСФСР в Москве.

П о с т а н о в и л и: 1. Согласиться с точкой зрения проф. Удаленкова в части принятия 2 варианта по ремонтно-реставрационным работам по ц. Параскевы-Пятницы, памятника XIII в., состоящего под государственной охраной, — метод работ, требующий разборки позднейшей пристройки, считать необходимым обсудить на Научно-экспертном Совете при Отделе охраны памятников Управления по делам искусств при СНК РСФСР, для чего командировать члена Ученого Совета проф. Удаленкова А. П. Просить Отдел созвать заседание НЭС 22 апреля с. г.

Председатель *Оконешников.*

Секретарь *Носанов.*

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Заседания Ученого Совета при Отделе охраны памятников
Управления по делам искусств при Лениблисполкоме
9 июня 1939 года.

Повестка дня:

2. Обсуждение плана ремонтно-реставрационных работ по памятникам в г. Новгороде, проводимых по спецсредствам и по госбюджету.

С л у ш а л и: Сообщение архитектора Управления Новгородских Госмузеев Антонова В. М. о плане ремонтно-реставрационных работ на 1939 год, финансируемых из спецсредств, а именно работ по:

1. ц. Петра и Павла на Синичьей горе.
2. б. Клопскому монастырю.
3. б. Хутынскому монастырю.
4. б. Звериному монастырю.
5. Старой Ладогде.
6. Софийскому собору.
7. Никитскому корпусу.

П о с т а н о в и л и: По ц. Петра и Павла на Синичьей горе.

1. Сделать точный обмер наклонившейся стены, т. е. ее разрез.
2. Найти старые гнезда от связей и восстановить связи, проложив в старых гнездах железную арматуру и залив ее бетоном.
3. Исправить фундамент, перекладкой его.
4. Стену над поверхностью земли не перекладывать.

П о б. Клопскому монастырю. Согласиться с предложением арх. Антонова, т. е. закрыть окна дощатыми щитами. Щиты не делать плотными, чтобы оставить проходы для воздуха в целях проветривания здания.

П о б. Хутынскому монастырю. Согласиться с предложением арх. Антонова, т. е. отремонтировать крышу собора.

П о б. Звериному монастырю. Принять предложения арх. Антонова, т. е. исправить водосточные трубы, починить штукатурку, остеклить оконные переплеты.

П о Старой Ладогде. Ввиду угрожаемого состояния стен б. крепости Старой Ладогы, признать необходимым:

1. Выехать арх. Антонову, совместно с В. А. Богусевичем, в Старую Ладугу и определить наиболее угрожаемые участки стен.

2. Увеличить вложения на ремонт по Старой Ладогде в 1939 г. с 5 т. р. до 10 т. р. (о чем существует устная договоренность с директором УНГМ т. Строковым).

П о Софийскому собору: Согласиться с предложением УНГМ в отношении ремонта крыши. Относительно ремонта штукатурки внутри собора и восстановления живописи—запросить музей о предполагаемых работах.

С л у ш а л и: Сообщение архитектора Антонова о рем.-рест. работах на 1939 г. по госбюджету.

П о с т а н о в и л и: Предложить Управлению Новгородских Государственных музеев срочно представить план ремонтно-реставрационных работ на 1939 г. по госбюджету.

П р о с и т ь представить разработанный план работ по ц. Параскевы-Пятницы.

Председатель *Оконешников.*

Секретарь *Спегальский.*

АКТ

Гор. Новгород, 1939 года, 25-го ноября.

Мы, нижеподписавшиеся, Представитель Начальника охраны памятников Лениобласти профессор А. П. Удаленков, Зам. директора по научной части Управления Новгородских Государственных музеев В. А. Богусевич и архитектор УНГМ В. М. Антонов, осмотрели реставрационные работы, проводившиеся по Новгородским памятникам архитектуры в 1939 г.

а) Стены и башни Новгородского Кремля: произведено укрепление аркад и зубцов на протяжении от Федоровской до Владимирской башни и от проездной волховской арки до стыка со стеной 1862 г.

Между башнями Дворцовой и Спасской укреплены аркады и стены с внутренней стороны.

На участке Кремлевской стены со стороны Летнего сада отремонтированы угрожавшие падением наружные части стен.

Закончена ремонтно-реставрационная работа по башням: Кокуй (нижний ярус), Княжей, Спасской и Дворцовой, а также закончена работа по Белой башне.

Все участки стены, подлежащие реставрации, сфотографировались как до начала работ, так и после, под руководством и по указаниям научной части УНГМ.

б) По памятнику 1207 г. ц. Параскевы-Пятницы:

Укреплены фундаменты, укреплены обветшавшие части, переложены части стен в местах больших вертикальных трещин, также переложены в угрожаемых местах части подпружных арок и сводов. В местах мелких трещин и пустотах произведена расчистка и промывка этих мест.

В разрушенных местах под проемами уложены местами железные, местами железобетонные балки.

По примеру стен памятника в толще и в старых каналах заложена арматура и забетонировано литым бетоном.

Для придания памятнику монолитности и жесткости, вместо уничтоженных в давнее время деревянных связей поставлены на их место железные связи, стягивающие друг с другом стены и пилоны. Поставлена диагональная связь под пятами сводов в юго-западном углу четверика.

Согласно утвержденному проекту реставрации разобраны западные сени с новейшей лестницей. В настоящее время заканчиваются работы по восстановлению старого сев.-вост. контрофорса и устанавливается каменная наружная лестница у юго-западного угла для входа в южную пристройку.

При работах по Параскеве-Пятнице научной частью УНГМ в каждом отдельном случае проводилась подробная фотофиксация до приступа к работам и при таковых по каждому отдельному элементу здания, подвергнутому ремонтно-реставрационным работам. На северной стене в ее сев.-вост. части были открыты два древних окна.

Все перечисленные работы как по Кремлю, так и по Параскеве-Пятнице, являются крупными капитальными работами и выполнены хорошо.

в) По памятнику XII—XV в. ц. Воскресения на Мячине укреплены фундаменты по всему наружному периметру памятника с частичным уширением их подошвы. Восстановлены все разрушенные части пилястр. В апсидах ликвидированы вертикальные трещины посредством перекладки стен в этих местах.

Сделаны ответственные подготовительные каменные работы по закладке связей в стенах как по периметру четверика, так и для связей, которые должны проходить через стены и пилоны здания.

Местами приступлено к закладке связей. Работы ведутся правильно и должны быть закончены в ближайшее время, так как памятник утеплен.

С окончанием вышеупомянутых работ, которые велись по памятникам, находившимся по своему техническому состоянию в катастрофическом положении, остается забота о поддержании трех памятников такого же технического состояния. Таковые должны быть включены в план работ 1940 г., а именно—окончание работ по Кремлевским стенам, ц. XII в. Петра и Павла на Синичьей горе и ц. XIV в. Рождества на кладбище.

Во избежание катастрофы, Управлению Новгородских Гос. Музеев предлагается срочно укрепить сев.-вост. угол ц. Петра и Павла на Синичьей горе деревянными подкосами.

Кроме главных перечисленных работ, были выполнены следующие работы общеремонтного порядка:

По Покровской ц. XVII в. в Кремле, по Гриднице XV в., ц.-ви Петра и Павла на Славне XIV в., ц. Бориса и Глеба XVI в.

на Торговой стороне, ц. Рождества на Молоткове, ц. Андрея Стратилата в Кремле, ц. Симеона Богоприимца XV в. в Зверине, Никитскому корпусу, Софийскому собору.

Работы выполнены удовлетворительно.

Ремонтно-реставрационные работы 1939 года были обеспечены ассигнованиями: а) по госбюджету 50.000 р.

1. Стены и башни Кремля.

б) По спецсредствам Музея—49.000 р.

1. ц. Симеона Богоприимца в Зверином м-ре XV в.

2. Никитский корпус XV—XVII в.

3. Софийский собор.

4. Собор Хутынского мон. XVI в.

в) За счет арендаторов на 150.000 р.

1. ц. Параскевы-Пятницы XIII в.

2. ц. Воскресения на Мячине XII—XV в.

3. Покровская ц. XVII в. в Кремле.

4. ц. Петра и Павла на Славне XIV в.

5. Гридница XV в.

6. ц. Андрея Стратилата.

7. ц. Бориса и Глеба XVI в.

8. ц. Рождества на Молоткове XIV в.

Последние работы в сумме 150.000 р. выполнены сверх плана. Таким образом ремонтно-реставрационные работы 1939 г. выполнены УНГМ на двести пятьдесят процентов (250%).

Представитель Нач.-ка охраны памятников
Лен. области профессор *Удаленков*.

Зам. директора по науч. ч. УНГМ *Богусевич*.

Архитектор Упр. Новгородских музеев *Антонов*.

АКТ

25-го ноября 1939 г. Новгород.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель начальника охраны памятников Ленобласти проф. А. П. Удаленков, директор УНГМ А. А. Строков, зам. директора УНГМ В. А. Богусевич и архитектор УНГМ В. М. Антонов, осмотрели Волотовскую ц. XIV в. на предмет ее реставрации.

Реставрация данного памятника представляет большой научный интерес. Памятник относится к числу уникальных сооружений XIV в.

Хорошая сохранность древних форм памятника дает полную возможность произвести его полную реставрацию: 1) Сохранившийся трехлопастный верх фасадов и следы примыкания древней

кровли по барабану дают возможность восстановить древнее трехлопастное покрытие; 2) западный притвор также сохранил свои формы, которые выявятся после разбора колокольни; 3) имеются также достаточные основания для восстановления южного входа; 4) сложнее обстоит вопрос с северной пристройкой, которая частично переделана в XIX веке, данные по этой части памятника будут выявлены в процессе разборки новейших частей северной пристройки.

Для успешного проведения реставрации Волоотовского архитектурного памятника необходимо теперь же приступить к его обследованию и к весне подготовить все данные для реставрационных работ.

Проект реставрации провести через установленные инстанции.

Представитель нач-ка охраны памятников
Ленобласти профессор *Удаленков*.

Директор Управл. Новг. Гос. музеев *Строков*.

Зам. директора УНГМ *Богусевич*.

Архитектор УНГМ *Антонов*.

АКТ

16 апреля 1940 г. Новгород. Кремль. Музей.

Составлен Комиссией в лице представителей Ленинградского Областного отдела охраны памятников: заведывающего В. М. Максимова, члена Ученого совета проф. А. П. Удаленкова и Управления Новгородского Гос. Музея: директора УНГМ Строкова А. А., зам. директора по научной части В. А. Богусевича и архитектора УНГМ В. М. Антонова.

Новгородский Кремль является памятником русского крепостного зодчества XIV в., в конце XV в. был реконструирован с устройством новых башен, Федоровской, Митрополичьей и Покровской.

В XVII в. подвергался частичному ремонту. Была при этом реконструирована башня Кокуй с устройством верхних этажей.

В начале XIX в. Кремль опять подвергся ремонту, во время которого взамен рухнувших в XVIII в. проездных башен (Пречистенской и Воскресенской) были сделаны проездные арки.

В 1862 г. рухнул большой участок стены, подмытый разливом Волхова. Этот участок в том же году был восстановлен с устройством камер внутри стены.

Таким образом, общего капитального ремонта стен и башен Кремля не было до XX в. и Кремль к 1935 г. имел следующее техническое состояние:

Верхние части стен в своем большинстве сильно обветшали.

Большое количество внутренних аркад было также в полуразрушенном состоянии.

Верхние горизонтальные поверхности стен, а частично также и боковые поверхности, заросли кустарником.

Кирпично-облицовочная часть стен местами выветрилась с разрушением кирпича.

Особенно сильны разрушения облицовочных поверхностей со стороны Летнего сада, где от стены отлупились целые пласты кладки толщиной до целого кирпича.

Башни Кремля были в еще более тяжелом состоянии. Фундаменты башен Митрополичьей, Федоровской, Владимирской, Княжей и Кокуй дали неравномерную осадку с разрывом стен башен от основания до верхних частей башен.

Тяжелое положение башен осложнялось еще и тем, что древние внутренние деревянные связи сгнили, образовав тем самым внутри стен кольцевые пустоты.

По всем четырем сторонам Владимирской башни через окна и ниши проходили трещины, внушающие также опасения за дальнейшее существование этой башни.

С 1936 по 1940 гг. были произведены крупные ремонтно-реставрационные работы по Кремлю, которые в большинстве ликвидировали это, казалось безнадежное техническое состояние памятника, за исключением участков кремлевских стен от Княжей башни до башни Кокуй, от последней до Покровской башни, от Златоустовской башни до Митрополичьей башни.

Те участки стен, которые подверглись восстановительным работам, нельзя признать вполне законченными и гарантированными от дальнейшего разрушения, т. к. верхние горизонтальные поверхности стены, дорога, соединяющая все башни, не имеет покрытия, которое бы гарантировало от проникновения влаги вглубь кладки стены.

Это покрытие, изолирующее стену от проникновения влаги, должно быть сделано возможно быстрее, для чего необходимо поставить вопрос об устройстве дорожной части стены с ее гудронированием. Также необходимо принять меры к консервации вертикальных поверхностей кремлевских стен и башен.

Для консервации вертикальных поверхностей стен и башен от выветривания кладки, как это делалось в древности, необходимо произвести известковую покраску этих стен с предварительной промазкой швов кладки. Указанная известковая покраска, кроме цели предохранения кладки, также будет сигнализировать о начавшихся разрушениях, что весьма важно для своевременного проведения ремонта.

В силу того, что Новгородский Кремль уже не белится очень давно и у всех сложилось привычное представление о Новгородском Кремле, как красно кирпичном, вопрос о побелке перенести на обсуждение широкой общественности.

Завед. Ленингр. Обл. отделом Охраны
памятников *Максимов.*

Член Ученого Совета проф. *Удаленков.*

Директор УНГМ *Строков.*

Зам. директора УНГМ по научн. части *Богусевич.*

АКТ

16 апреля 1940 г. Новгород. Кремль.

Составлен Комиссией в лице представителей Ленинградского Областного отдела охраны памятников: заведывающего В. М. Максимова, члена Ученого Совета проф. А. П. Удаленкова и Управления Новг. Гос. Музея: директора Строкова А. А., зам. директора по научной части В. А. Богусевича на предмет реставрации Георгиевского собора.

Георгиевский собор построен князем Всеволодом Мстиславичем в 1119—1130 гг. После Софийского собора (1045—50 г.) это—самое значительное княжеское сооружение в Новгороде. Георгиевский собор хорошо сохранил все основные архитектурные формы, что ставит его в первые ряды выдающихся памятников древне-русской архитектуры.

В 20-тых годах XIX в. арх. Фотием были предприняты работы по ремонту данного собора, крестообразные пилоны были усилены дополнительной прикладкой и под древними выведены новые подпружные арки. Внизу пилоны были закреплены обратными перемычками. За время жизни памятника, в связи с повышением уровня культурного слоя вокруг памятника, повышался и уровень полов памятника. Разница уровней полов XII и XIX ст. ст. достигает 75 см. К XIX в. собор имел уже вместо позаконмарного покрытия четырехскатное.

В то же время также был изменен и внешний облик собора, т. к. с трех сторон он был обнесен пристройками по высоте ниже уровня хор.

В связи с этим ремонтом на стенах собора были сбиты обветшавшие части штукатурки с фресками.

В 1902 г. был второй ремонт Георгиевского собора. При этих работах конструкция форм четырехскатной крыши была сделана металлической взамен деревянной. На фасадах сделана

новая штукатурка тонким слоем цементного раствора, новые оконные металлические переплеты, а внутренность собора была вся расписана бригадой палехских мастеров во главе с Сафоновым.

Последним изменениям памятник подвергся в 1933—34 гг. В целях раскрытия древних форм памятника были удалены Фотиевские пристройки, были сняты чугунные плиты пола начала XIX в., частично в западной и южных частях собора, а также центральной апсиде уровень пола был понижен до древнего, причем оказалось, что от полов XII—XVII вв., находящихся на разных уровнях, сохранились незначительные фрагменты.

Весь строительный материал от разборки пристроек и полов собора (в том числе и чугунные плиты пола) были проданы для получения средств на осуществление реставрации.

Однако этих средств нехватило и это послужило одной из причин, вызвавших прекращение работ по реставрации.

На фасадах здания в местах примыкания пристроек была отбита штукатурка со стен для выявления заложённых окон и двухступенчатых ниш, аналогичных нишам Николодворищенского собора.

На притолоках ранее заложённых окон оказались фрагменты декоративной стенописи XII в.

У южной и западной стен памятника, согласно указаниям летописей, находились княжеские и боярские захоронения, при раскрытии которых были найдены четыре каменных и три деревянных саркофага.

К сожалению, описанный нами памятник большого архитектурного и исторического значения, которому во все периоды его жизни уделялось особое внимание, не был вполне сохранен в мероприятиях по его техническому поддержанию и реставрации.

При капитальном ремонте, произведенном Фотием в 20-ые годы XIX в., было стеснено внутреннее пространство собора утолщением столбов и введением дополнительных подпружных арок, а также некоторым повышением уровня полов.

Нижние пояса фасадов были закрыты пристройками. Возможно также, что во время этого капитального ремонта позаконмарное покрытие было заменено четырехскатной крышей с устройством венчающего фасада ампирной формы карниза.

В это же время пострадали фрески, из которых места с ветхой штукатуркой не укреплялись, а сбивались с последовавшей затем записью всех стен новыми росписями. При капитальном ремонте 1902 года памятник также пострадал. Была сделана новая роспись внутри масляными красками. Фасады оштукатурены цементным раствором.

Оконные переплеты были сделаны потом за подлицо с наружной поверхностью стен. Эти два момента упразднили впечатление монументальности и древности памятника.

Архитектурные памятники бывают весьма ценны, когда они дошли до нас со всеми художественно-историческими насло-

ниями, показывающими их жизнь. Но Георгиевскому собору и в этом случае не повезло. Реставрация 1933—34 гг. уничтожила все эти наслоения, не дав и не имея возможности в дальнейшем получить памятник XII в.

Упразднение введенных при Фотии внутренних конструкций здания по техническим причинам невозможно.

Восстановление древнего одноярусного иконостаса также невозможно вследствие отсутствия каких-либо материалов по его древней архитектуре.

То же относится к некоторым расписанным окнам, первоначальные формы которых восстановить нет достаточных данных.

Также нет материалов для восстановления западного портала и всех порталных дверей.

Не имеется никакой документации для восстановления первоначальных форм куполов.

Состояние памятника к 1940 г.

По всем фасадам штукатурка отпадает большими пластами, происходит усиленное выветривание раскрытых порталов.

Частичное исправление в 1935 г. реставрации форм раскрытых в 1933—34 гг. двухступенчатых ниш и окон является мероприятием временным и абсолютно недостаточным.

Все работы по приведению в порядок внутренних частей собора имели целью временный характер, чтобы обеспечить возможность осмотра памятника.

Юрьев монастырь не может не быть экскурсионным пунктом и привлекает внимание всех экскурсантов, изучающих и осматривающих новгородские памятники.

Комиссия считает необходимым в 1941 г. приступить к ремонтно-реставрационным работам по Георгиевскому собору. Эти работы должны предотвратить дальнейшее разрушение памятника и придать ему древний и монументальный вид; для чего необходимо освободить здание от цементной штукатурки, провести реставрационные работы по восстановлению древних архитектурных форм, раскрытию двухступенчатых ниш и окон взамен существующей их временной консервации.

Произвести раскрытие верхних ярусов ниш и окон с полной реставрацией их древних форм там, где имеются для этого данные.

Ликвидировать дальнейшее разрушение порталов путем восстановления утраченных частей и консервации тех мест порталов, где не сохранилось данных для их восстановления.

В 1942 г. четырехскатную крышу заменить позакомарной. Внутренние части собора привести в музейно-экскурсионное состояние, характеризующее как моменты конструктивно-строительных и капитальных ремонтов, так и внутреннего убранства памятника, для чего в экспозицию должен быть привлечен материал по строительству и истории Георгиевского собора.

Должны быть показаны все этапы уровня полов и изменения характера их настилов.

Следует показать характер кладки первоначальных стен, а также изменение конструкции пилонов и подпружных арок.

Раскрытые кладки стен и столбов должны быть заштукатурены и покрашены в тон смежных росписей.

При устройстве оконных переплетов отказаться от всяких домыслов и применить формы переплета, бытовавшего в данном памятнике.

До сих пор существует мнение, что при ремонтах древних зданий производители работ, не понимавшие значение и ценность древних росписей, целиком сбивали штукатурку вместе с росписями. На основании этого мнения принято думать, что на стенах многих Новгородских памятников, имевших в древности фрески, но подвергавшихся большим ремонтам, поиски древних фресок являются делом безнадежным.

Нужно признать это мнение ошибочным, так как при ремонтах штукатурка сбивалась и сбивается лишь в тех местах, где она плохо держится на стенах, а в остальных местах ее сбивать трудно, неэкономично и технически беспредельно.

А потому она оставалась со своими росписями иногда для выравнивания штукатурки, частично подвергалась насечке. Вследствие этого целесообразно произвести изыскания на фреску в Софийском, Николо-Дворищенском и Георгиевском соборах.

Завед. Ленингр. Обл. отделом охраны
памятников *В. М. Максимов.*

Член Ученого Совета профессор *Удаленков.*

Директор УНГМ *Строков.*

Зам. директора УНГМ по научной части *Богусевич.*

АКТ

18 апреля 1940 г. Новгород. Кремль.

Составлен Комиссией в лице представителей Ленинградского Областного отдела охраны памятников: заведывающего *В. М. Максимова*, члена Ученого Совета проф. *А. П. Удаленкова*, Управления Новгородских Государственных Музеев: директора *А. А. Строкова*, зам. директора по научной части *В. А. Богусевича* и архитектора *В. М. Антонова.*

Успенская церковь села Волотово, построенная в 1352 г. по

заказу Новгородского архиепископа Моисея, является уникальным по своим архитектурным формам, внутренней росписи и сохранности представителем Новгородского зодчества XIV века.

По своему типу памятник является результатом многовекового развития древнерусского зодчества.

Памятник за время своей жизни не подвергался коренным изменениям.

Имевшие место изменения являются моментами второстепенного порядка.

Ранее XIX в. была сделана четырехскатная крыша вместо полостной, причем форма лопастей сохранялась до настоящего времени.

В середине XIX в. обветшавший свод северного притвора был заменен деревянным перекрытием с односкатной крышей. Тогда же была пристроена к памятнику кирпичная колокольня.

Как памятник в целом, так и росписи дошли до нашего времени в хорошем состоянии.

Принятое Управлением Государственных Новгородских Музеев решение о его реставрации, в 1940 г. полностью может быть осуществлено, если у Новгородского Музея будут фонды на кровельное железо, без наличия которого заменять покрытие памятника без риска испортить фрески от возможных промочек их не представляется возможным. В 1940 г. целесообразно произвести часть работ: разобрать колокольню постройки середины XIX в.; сделать дополнительные исследования в местах примыкания северной пристройки к основному четверику памятника для установления времени возникновения этой пристройки; сделать дополнительные исследования чердаков основного четверика памятника; произвести дополнительное исследование по купольному покрытию; полностью произвести реставрационные работы по западному притвору памятника; произвести исследование фундаментов наружных углов четверика.

Вследствие указанных причин, ввиду неполного проведения ремонтно-реставрационных работ по Волоотовскому памятнику в 1940 году, освобождающиеся средства целесообразно израсходовать на ремонтно-реставрационные работы Георгиевского собора Юрьева монастыря в целях предохранения фасадных стен его от дальнейшего разрушения.

Завед. Ленингр. Обл. отделом охраны
памятников *Максимов.*

Член Ученого Совета проф. *Удаленков.*

Директор Упр. Новг. Гос. Музеев *Строков.*

Зам. директора по научной части *Богусевич.*

Архитектор УНГМ *Антонов.*